



BAJACALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-03

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052367.- TERMINACION DE PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y TRANSPENINSULAR, MANEADERO PARTE BAJA, ENSENADA, PARTIDA 2 (020010139603A)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA "PECOSA, S.A. DE C.V.".

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

1,023.60 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION; 358.26 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B"; 204.72 M3 DE SUMINISTRO DE GRANITO Y 142.74 M3 SW SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=38 KG/CM2.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	05 DE AGOSTO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$735,122.75
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 17/08/2015 AL 15/10/2015
4.- CONTRATISTA:	PECOSA, S.A. DE C.V.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$220,536.83
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	MODIFICATORIO AL PERIODO DE EJECUCION
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	DEL 31/08/2015 AL 29/10/2015
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$0.00
7.-NUMERO:	DOS
8.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES



BAJACALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	NINGUNO
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$0.00

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 73,512.28	3432-00491-2	05/08/2015
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 220,536.83	3432-00492-3	05/08/2015
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 73,512.28	3432-00540-7	29/10/2015

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	3 (TRES)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO (SIN IVA)
ANTICIPO	17/08/2015	040		\$ 220,536.82	
1	12/10/2015	050	31/08/2015 AL 29/09/2015	\$ 325,001.83	\$ 120,074.57
2	28/10/2015	052	30/09/2015 AL 27/10/2015	\$ 177,483.87	\$ 65,572.86
3	17/11/2015	057	28/10/2015 AL 29/10/2015	\$ 12,100.23	\$ 4,470.52
TOTAL=				\$ 735,122.75	\$190,117.95

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 735,122.75 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 735,122.75	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 735,122.75	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 220,536.82	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO (CON IVA)		\$ 220,536.82	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	



BAJACALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00
TOTAL =		\$	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **CS-SDS-BC-ENS-FAISE-15-03**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.


EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA " PECOSA, S.A. DE C.V.", LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:
PECOSA, S.A. DE C.V.

RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


LIC. JORGE ERNESTO GARIN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. ALFONSO ALEJANDRO LEON BIO
DELEGADO DE LA SEDESOE EN ENSENADA

TESTIGOS


ING. ALFONSO ARIAS GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO