



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

#### DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-MXL- FAISE-15-04

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADAS:

**10010052497 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. 4TA. A LA AV. 7MA. ENTRE C. CHIHUAHUA Y C. BAJA CALIFORNIA EN LA COL. ZAMORA, EJ. HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y C. LUCETTY BONINO MORENO, representante legal de LBM CONTRUCCIONES.

#### **I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:**

**SUMINISTRO E INSTALACION DE 201.30 MTS. DE TUBERIA PVC DE 3" DE DIAMTRO, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1688.90 MTS. DE TUBERIA PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 111 TOMAS DOMICILIARIAS.**

#### **II.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- FECHA DEL CONTRATO:	31 DE AGOSTO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 816,862.18 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 14/09/2015 AL 12/10/2015
4.- CONTRATISTA:	LUCETTY BONINO MOENO
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 245,058.65
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO: <b>1</b>
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: AJUSTE DE VOLUMENES EJECUTADOS
3.- TIPOS DE CONVENIO MODIFICATORIO FINIQUITO
4.- FECHA: <b>03 DE NOVIEMBRE DE 2015</b>
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.: \$ 816, 862.18

## IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- ANTICIPO	\$245,058.65	1032-01407-6	27/08/2015
2.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 81,686.22	1032-01408-1	27/08//2015
3.- CUMPLIMIENTO DE MODIFICATORIO			
2.- DE VICIOS OCULTOS	\$ 81,686.22	1032-01422-5	14 /11/2015

TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA ASERTA AFIANZADORA , S.A.

## V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	3 (TRES)

### 1) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	10/10/2015	12	12/09/15 AL 10/10/15	\$322,279.53	112,153.28
2	20/11/2015	17	11/01015 AL 24/10/15	\$190,935.22	\$66,445.46
3	01/12/2015	21	25/10/15 AL 14/11/15	\$185,963.64	\$66,459.92
SUBTOTAL=				\$699,178.39	\$211,257.46
I.V.A.=				\$ 111,868.54	\$ 33,801.19
TOTAL=				\$ 811,046.93	\$ 245,505.65

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS: \$ 811,046.93 CON I.V.A.



# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



## VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 811,046.93	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 811,046.93	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$245,055.65	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$245,055.65	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	\$ 0.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LUCETTY BONINO MORENO LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA  
LBM CONSTRUCCIONES

  
C. LUCETTY BONINO MORENO

RECIBE  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS  
PERALES  
SUB SECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA