

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD SAN QUINTIN, B.C. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN EL POB. SAN QUINTIN LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

**10010052282 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN POB. SAN QUINTIN,
MUNICIPIO DE ENSENADA B.C.**

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE **CONTRATO No CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-02**, POR EL CONTRATISTA DESARROLLOS INNOVA S DE R.L DE C.V.. REPRESENTADA POR EL C.ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA.

PERIODO DE CONTRATO:

CON FECHA DE INICIO 24 DE AGOSTO DEL 2015 Y FECHA DE TERMINACIÓN 22 DE OCTUBRE DEL 2015.

PERIODO DE CONVENIO DE DIFERMIENTO

FECHAS DE INICIO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y TERMINACION DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

ENTREGA:


LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADA POR EL **C. MIGUEL ANGEL IBARRA ZAZUETA**, DELEGADO DE LA SEDESOE EN SAN QUINTIN.

RECIBE:

EL **ING. JESUS ALBERTO TORRES ANDRADE** GERENTE DE CESPE ZONA SUR.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FLOR
LORENA
ALCAVA
CROZCO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RED DE AGUA POTABLE POB SAN QUINTIN.

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, EXCAVACIONES EN CALLES , SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, CONEXIÓN DE VALVULAS DE FOFO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULA, BARRENACIO DE TUBERIA, CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS, BANDA DE PLASTICO COLOR AZUL, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, PRUEBA DE LABORATORIOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES.

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$ 964,878.22 C/IVA	\$ 00.00	\$ 964,878.22 C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$ 952,056.96 C/IVA	\$ 00.00	\$ 952,056.96 C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

FLOR LORENA
ALCALÁ OBIZZO


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBE




C MIGUEL ANGEL IBARRA ZAZUETA
DELEGADO SEDESOE SAN QUINTIN




ING. JESUS ALBERTO TORRES ANDRADE
GERENTE DE CESPE ZONA SUR.

RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS HABITANTES



C. FLOR LORENA ALCALA OROSCO.
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-02

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C., SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052282 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, POB. SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE AGUA POTABLE POB SAN QUINTIN.


LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, EXCAVACIONES EN CALLES , SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, CONEXION DE VALVULAS DE FOFO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULA, BARRENACIO DE TUBERIA, CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS, BANDA DE PLASTICO COLOR AZUL, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS HIDROSTATICAS, PRUEBA DE LABORATORIOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

Table with 2 columns: Description and Value/Details. Rows include: 1.- FECHA DEL CONTRATO: 06 DE AGOSTO DEL 2015; 2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$ 964,878.22; 3.- IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA \$ 964,878.22; 4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 24/08/2015 AL 22/10/2015; 5.- CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S DE R.L DE C.V. ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA; 6.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADOC/IVA \$ 289,463.47 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

Table with 2 columns: Description and Details. Rows include: 1.- NUMERO: 1(UNO); 2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR ATRASO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO A TIEMPO; 3.- TIPOS DE CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO; 4.- FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2015; 5.- FECHA MODIFICADA: 23 / SEPTIEMBRE / 2015 AL 21 / NOVIEMBRE / 2015.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.-NUMERO:	2(DOS)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION COMO REDUCCION.
3.- TIPOS DE CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO
4.- FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 96,487.82	88261545 0000 0000	06/08/2015
2.- FIANZA DE ANTICIPO	\$289,463.47	88261543 0000 0000	06/08/2015
3.-FIANZA DE CONVENIO DIFERIMIENTO	\$96,487.82	88261545 0000 0000	09/10/2015
4.- VICIOS OCULTOS	\$95,205.70	3961-00897-7	23/11/2015

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA INSURGENTES S.A DE C.V. Y CHUBB DE MEXICO AFIANZADORA S.A DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2 (DOS)
--	---------

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE ESTIMACION	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	23/09/2015 AL 22/10/2015	\$197,981.02	\$59,394.30
2	23/10/2015 AL 21/11/2015	\$754,075.94	\$230,069.17
TOTAL=		\$952,056.96	\$289,463.47

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 952,056.96 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 952,056.96	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 952,056.96	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$ 289,463.47	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$ 289,463.47	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ -	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ -	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ -	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ -	
TOTAL =			\$ 0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-02**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA **DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE CV**, REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA **ING. JORGE ESTBAN SODI LUNA**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:



ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA
DESARROLLOS INNOVA S DE RL DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE :

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL




C. MIGUEL ANGEL IBARRA ZAZUETA.
DELEGADO DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN

TESTIGOS SEDESOE



ING. MARTIN CHAVEZ OLEA
SUPERVISOR DE OBRA
EN SAN QUINTIN



JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ.
PROMOTOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUITIN