

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-06

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C., SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052286 SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EJ PAPALOTE PARTIDA 2, (C. CUARTA, C. PRIMERA, AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. MADERO) EN SAN QUINTIN MUNICIPIO DE ENSENADA B.C. (1200 BENEFICIARIOS)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA GB SUPERVISION, S DE R.L. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. ADDY MARIA BAYON GIL.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE AGUA POTABLE EJ. PAPALOTE PARTIDA 2:

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, EXCAVACIONES EN CALLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, CONEXIÓN DE VALVULAS DE FOFO, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, PRUEBAS HIDROSTATICAS, PRUEBA DE LABORATORIOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	18 DE AGOSTO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 965,436.94
3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA	\$ 965,436.94
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 31/08/2015 AL 29/10/2015
5.-CONTRATISTA:	GB SUPERVISION S DE R.L. ING. ADDY MARIA BAYON GIL.
6.-IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADOC/IVA ASIGNADO	\$ 289,631.08 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO



III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	1(UNO)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR ATRASO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO A TIEMPO
3.- TIPOS DE CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
4.- FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
5.-FECHA MODIFICADA	04 / SEPTIEMBRE / 2015 AL 02 / NOVIEMBRE / 2015





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.-NUMERO:	2(DOS)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION COMO REDUCCION. E INCLUSION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
3.- TIPOS DE CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO
4.- FECHA:	02 DE NOVIEMBRE DEL 2015

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 96,543.69	3355-01402-7	18/08/2015
2.- FIANZA DE ANTICIPO	\$289,631.08	3355-01401-4	18/08/2015
3.-FIANZA DE CONVENIO DIFERIMIENTO	\$96,543.69	3355-01402-7	25/09/2015
4.-FIANZA DE CONVENIO MODIFICATORIO	\$95,943.46	3355-01402-7	02/11/2015
5.- VICIOS OCULTOS	\$95,943.46	3355-01489-0	03/11/2015

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	4 (CUATRO)
--	------------

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE ESTIMACION	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	04/09/2015 AL 03/10/2015	\$295,083.32	\$88,525.00
2	04/10/2015 AL 17/10/2015	\$332,397.33	\$99,719.20
3	18/10/2015 AL 24/10/2015	\$201,499.73	\$60,449.92
4	25/10/2015 AL 02/11/2015	\$130,454.11	\$40,936.96
TOTAL=		\$959,434.49	\$289,631.08

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 959,434.49 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 959,434.99	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 959,434.99	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$ 289,631.08	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$ 289,631.08	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ -	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ -	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ -	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ -	
TOTAL =			\$ 0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **CS-SDS-BC-SQ-FAISE-15-06**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA GB SUPERVISION S DE RL REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. ADDY MARIA BAYON GIL, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:



ING. ADDY MARIA BAYON GIL
GB SUPERVISION S DE RL
REPRESENTANTE LEGAL


RECIBE :

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



C. MIGUEL ÁNGEL IBARRA ZAZUETA.
DELEGADO DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN

TESTIGOS SEDESOE



ING. MARTÍN CHAVEZ OLEA
SUPERVISOR DE OBRA
EN SAN QUINTIN



JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ.
PROMOTOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUITIN