



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.**

**DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-01**

ÉN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

**10010053186.- RED DE AGUA POTABLE CALLE TULIPANES, FRACC. LAS FLORES DELEGACIÓN MANEADERO, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C., (0200101391378) RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO)**

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA "PECOSA, S.A. DE C.V.".

**I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:**

SUMINISTRO E INSTALACION DE 362.20 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8", SUMINISTRO DE 2 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULA CON PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y PIEZAS ESPECIALES.

**II.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- FECHA DEL CONTRATO:	09 DE JULIO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$548,325.60
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 20/07/2015 AL 17/09/2015
4.- CONTRATISTA:	PECOSA, S.A. DE C.V.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$164,497.68
EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO	

**III.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	NINGUNO
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$0.00

*Jorge*



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**IV.- FIANZAS:**

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 54,832.56	1919109	09/07/2015
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 164,497.68	1919100	09/07/2015
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 54,832.56	3432-00552-0	05/10/2015

\* LAS FIANZAS: CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.  
\* LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS FUE PROPORCIONADA POR: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

**V.- ESTIMACIONES:**

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2 (DOS)

**2) ESTIMACIONES PAGADAS:**

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO (SIN IVA)
ANTICIPO	20/07/2015	038		\$164,497.67	
1	14/08/2019	039	20/07/2015 AL 14/08/2015	\$ 163,783.09	\$ 60,511.00
2	04/09/2015	043	15/08/2015 AL 03/09/2015	\$ 220,044.83	\$ 81,297.34
TOTAL=				\$ 548,325.59	\$141,808.34

**IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 548,325.59 CON I.V.A.**

**VI.- SALDO DEL FINIQUITO:**

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 548,325.59	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 548,325.59	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 164,497.67	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO (CON IVA)		\$ 164,497.67	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	

<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 0.00</b>
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
<b>TOTAL = \$</b>	<b>\$ 0.00</b>



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-01**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**, RECIBE DE LA EMPRESA "PECOSA, S.A. DE C.V.", LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:  
PECOSA, S.A. DE C.V.

RECIBE :  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JORGE ERNESTO GARIN MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ALFONSO ALEJANDRO LEON BIO  
DELEGADO DE LA SEDESOE EN ENSENADA

TESTIGOS

ING. RAMON MORENO DIAZ  
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO