



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-02

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052351.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CALLEJÓN LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA AL MAR, MANEADERO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE AGUA POTABLE:

INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 178.80 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC C-900, INCLUYENDO EXCAVACIONES, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENOS, CAJA DE VÁLVULAS E HIDRANTE CONTRA INCENDIO.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	16 DE JULIO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 338,268.50
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 27/07/2015 AL 04/09/2015
4.- CONTRATISTA:	AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 101,480.55
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE METAS
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	24 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	N/A
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$ 344,350.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 33,826.85	1921721	16/07/2015
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 101,480.55	1921724	16/07/2015
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 34,435.00	1955330	25/09/2015

* LAS FIANZAS: CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	3 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	1 (UNA)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO (SIN IVA)
ANTICIPO	29/07/2015	A36		\$ 101,480.55	
1	21/08/2015	A41	27/07/2015 AL 19/08/2015	\$ 132,225.81	\$ 56,668.20
2	28/09/2015	A42	20/08/2015 AL 31/08/2015	\$ 100,196.00	\$ 42,941.14
3	EN REVISIÓN	EN REVISIÓN	01/09/2015 AL 04/09/2015	\$ 10,447.64	\$ 1,871.21
TOTAL=				\$ 344,350.00	\$ 101,480.55

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 344,350.00 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 344,350.00	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 344,350.00	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 101,480.55	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO (CON IVA)		\$ 101,480.55	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$ 0.00	



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-02**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**, RECIBE DE LA EMPRESA: **AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

**ENTREGA:
CONTRATISTA**

**AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

**LIC. ALFONSO ALEJANDRO LEON BIO
DELEGADO DE LA SEDESOE EN ENSENADA**

TESTIGOS

**ING. RAMON MORENO DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA**

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO