



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-05

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052361.- CONTINUACION RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION CALLE TUCANES ENTRE TAMPICO Y HERMANOS FLORES MAGON, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENSENADA (0200100018727)

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

RED DE AGUA POTABLE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 142 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4", INCLUYEN 6 TOMAS DOMICILIARIAS Y PIEZAS ESPECIALES.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	06 DE AGOSTO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$248,168.30
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 17/08/2015 AL 25/09/2015
4.- CONTRATISTA:	AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 74,450.49
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	UNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	DIREFIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2015
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	DEL 17/09/2015 AL 26/10/2015
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$0.00
7.- NUMERO:	DOS
8.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

9.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
10.- FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2015
11.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	NINGUNO
12.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$0.00

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 24,816.83	1926099	06/08/2015
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 74,450.49	1926102	06/08/2015
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 24,816.83	1955310	12/10/2015

* LAS FIANZAS: CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO FUERON PROPORCIONADAS POR: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	2 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	2 (DOS)

2) ESTIMACIONES PAGADAS:

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO (SIN IVA)
ANTICIPO	17/08/2015	039		\$ 74,450.49	
1	20/10/2015	043	17/09/2015 AL 16/10/2015	\$ 152,447.81	\$ 56,323.08
2	19/11/2015	044	18/09/2015 AL 25/09/2015	\$ 21,270.00	\$ 7,858.38
TOTAL=				\$ 248,168.30	\$ 64,181.46

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 248,168.30 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 248,168.30	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ - 248,168.30	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 74,450.49	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO (CON IVA)		\$ 74,450.49	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 10% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **D-SDS-BC-ENS-FAISE-15-05**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA: AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

**ENTREGA:
CONTRATISTA**

AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

LIC. ALFONSO ALEJANDRO LEON BIO
DELEGADO DE LA SEDESOE EN ENSENADA

TESTIGOS

ING. RAMON MORENO DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO