

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LAS CALLE BALVINO OBESO Y PACHUCA COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010052370 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, EN COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 300 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO N0 52370 POR EL CONTRATISTA **DESARROLLOS INOVA S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA.

CON FECHA DE INICIO 31 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ENTREGA:

JORGE ESTEBAN SODI LUNA REPRESENTANTE, **DESARROLLOS INOVA S. DE R.L. DE C.V.**

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA) CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ¾" DE DIAMETRO DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: ABRAZDERA DE 4"X3/4", LLAVE DE INSERCIÓN, DE 3/4", TIPO MIULLER DE BRONCE, ADAPTADORES CON TAPON DE BRONCE, PRUEBA HIDRAULICA MATERIAL Y MANO DE OBRA, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE

Lucio





TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA) CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO DE 9.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: ABRAZADERA DE 4"x3/4", TIPO MIULLER DE BRONCE, ADAPTADORES CON TAPON DE BRONCE, PRUEBA HIDRAULICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVA A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTES 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPOC, DE 0 A 4M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO MECANICO PARA SU REALIZACION.

FORMACION DE PLANTILLA DE 10CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 85% PROCTOR, INCLUYE AFINE Y SELECCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CVARGA Y ACARREOS LOCALES, CONSTRUCCION SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

RELLENO APISONADO Y ACOSTILADO A MANO HASTA 30 CMS SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR.

TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE SELECCION DE MATERIAL E INCORPORACION DE HUMEDAD.

DEMOLICION DE MATERIAL ROCOSO EXISTENTE EN EL TERRENO POR MEDIOS

mm



MECANICOS, INCLUYE :
MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DEMOLICION DE MATERIAL
ROCOSO EXISTENTE EN EL
TERRENO POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUYE :
MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION POR A MAQUINA
PARA DESCARGA EN MATERIAL
TIPO ROCOSO, DE 0 A 4M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO
MECANICO PARA SU REALIZACION.

EXCAVACION POR A MAQUINA
PARA DESCARGA EN MATERIAL
TIPO ROCOSO, DE 0 A 4M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO
MECANICO PARA SU REALIZACION.

FORMACION DE PLANTILLA DE
10CMS DE ESPESOR COMPACTADA
AL 85% PROCTOR, INCLUYE, AFINE,
MATERIAL DE BANCO, CARGA Y
ACARREOS LOCALES ,
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR
PARA PERMITIR EL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

FORMACION DE PLANTILLA DE
10CMS DE ESPESOR COMPACTADA
AL 85% PROCTOR, INCLUYE, AFINE,
MATERIAL DE BANCO, CARGA Y
ACARREOS LOCALES ,
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR
PARA PERMITIR EL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE
MOTIVO DE LA EXCAVACION

SUMINISTRO, RELLENO
APISONADO Y ACOSTILLADO CON
MATERIAL DE BANCO A MANO
HASTA 30CMS SOBRE DESCARGA
DE TUBO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION,
INCLUYE INCORPORACION DE
HUMEDAD, HOMOGENIZADO,
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90%
PROCTOR.

SUMINISTRO, RELLENO
APISONADO Y ACOSTILLADO CON
MATERIAL DE BANCO A MANO



HASTA 30CMS SOBRE DESCARGA
DE TUBO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION,
INCLUYE INCORPORACION DE
HUMEDAD, HOMOGENIZADO,
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90%
PROCTOR.

SUMINISTRO, RELLENO Y
COMPACTADO CON MATERIAL DE
BANCO CON EQUIPO MECANICO AL
95% PROCTOR EN CAPAS DE
20CMS DE ESPESOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, INCLUYE SELECCION
DEL MATERIAL E INCORPORACION
DE HUMEDAD.

SUMINISTRO, RELLENO Y
COMPACTADO CON MATERIAL DE
BANCO CON EQUIPO MECANICO AL
95% PROCTOR EN CAPAS DE
20CMS DE ESPESOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, INCLUYE SELECCION
DEL MATERIAL E INCORPORACION
DE HUMEDAD.

REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60
X 80 CMS. CON MURO DE LADRILLO
RECOCIDO DE 7X14X28 CMS,
ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:5 . CON
ACABADO PULIDO EN INTERIOR.
INCLUYE: TAPA DE CONCRETO
F'C:200KG/CM2 ARMADO CON
MALLA 6-6-10-10, MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE
11/2" X 3/16" Y FONDO DE
CONCRETO F'C:200 KG/CM2 DE
CON MALLA 6-6-10-10 Y 8CMS DE
ESPESOR

DESCARGA DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON
TUBERIA PVC SANITARIA SDR 35-
DE 6" DE DIAMETRO, DE 10MTS. DE
LONGITUD INCLUYE : CODO DE
6"X456, DE PVC, SDR-35.
PERFORACION E INSTALACION DE
SILLETA DE 8"X 6" DE PVC,
ZINCHOS DE ACERO GALVANIZADO
Y PEGAMENTO, EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR. , ASI COMO MATERIAL Y
EQUIPO PARA LA MISMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON
TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35
DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS. DE
LOGITUD INCLUYE: CODO DE 6"X45
DE PVC, SDR-35, PERFORACION E
INSTALACION DE
SILLETA DE 8"X6" DE PVC. ZINCHOS
DE ACERO GALVANIZADO Y

Handwritten signature

Handwritten signature

PEGAMENTO, EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR, , ASI COMO MATERIAL Y
EQUIPO PARA LA MISMA.
TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE
AGUA POTABLE

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE
A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$421,701.86	\$ 00.00	\$421,701.86C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$213,220.76	\$ 00.00	\$213,220.76C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y
DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E
INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR
LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU
CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO,
RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

RECIBE



ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA



C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE



SR. JOSE JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES