



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LAS CALLES GASPAR GARCIA Y FRANCISCO VILLA COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010052368 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, AMPLIACION PLAN LIBERTADOR EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 300 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO NO 52368, POR EL CONTRATISTA **C.ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA**. REPRESENTADA POR EL C. GOMEZ IBARRA ADRIAN PEDRO.

CON FECHA DE INICIO 31 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ENTREGA:

C. GOMEZ IBARRA ADRIAN PEDRO. REPRESENTANTE **C.ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA**.

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA) CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO DE 9.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: ABRAZADERA DE 4"x3/4", TIPO MIULLER DE BRONCE, ADAPTADORES CON TAPON DE BRONCE, PRUEBA HIDRAULICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA,



DEMOLICION, RETIRO DEL MATERIAL DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION HASTA 5 KM. AFINE Y RECOMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, REPOSICION DE LA LOSA DEMOLIDA, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", TIRO DIRECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREO DE MATERIAL A KMS SUBSECUENTES; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, BALCONEO EN BANCO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO ON LA LEYENDA (CUIDADO LINEA DE AGUA POTABLE C.E.S.P.T.) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO ON LA LEYENDA (CUIDADO LINEA DE AGUA POTABLE C.E.S.P.T.) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA CON TUBERIA DE POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO DE 12MTS. INCLUYE: ABRAZADERA DE 4"X3/4" LLAVE DE INSERION 3/4" DE TIPO MIULER DE BRONCE PRUEBA HIDRAULICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA CON TUBERIA DE POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO DE 30MTS DE LONGITUD INCLUYE: ABRAZADERA DE 4"X3/4". LLAVE DE INSERION 3/4" DE MIULER DE BRONCE, ADAPTADORES CON TAPON BRONCE PRUEBA HIDRAULICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR.



MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA,
Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE
AGUA POTABLE

_EXCAVACION A MAQUINA EN
SECO EN MATERIAL TIPO "B"
INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION
DEL MATERIAL HASTA UNA
DISTANCIA NO MAYOR DE 10 MTS
DE EJE TRASPALEO VERTICAL
AMACICE, AFINE, NIVELACION Y
CONSERVACION HASTA LA
CORRECTA COLOCACION, DE:
(0-4.0 M. DE PROFUNDIDAD)

- RELLENO APISONADO Y
COMPACTADO CON EQUIPO
MECANICO AL 95% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20
CMS. DE ESPESOR. INCLUYE:
SELECCION DEL MATERIAL,
INCORPORACION DE HUMEDAD,
HOMOGENIZADO DEL MATERIAL,
TENDIDO, COMPACTADO, CARGAS
Y ACARREOS LOCALES.

DEMOLICION DE LOSA DE
CONCRETO EN DESCARGAS
DOMICILIARIAS CON UNA
LONGITUD DESDE 3.50 A 4.10 ML Y
UN ANCHO DE UN ML, INCLUYE:
CORTE CON DISCO PARA
DELIMITAR LAS PAREDES DE LA
DEMOLICION, DEMOLICION Y
EXTRACCION DE CONCRETO CON
COMPRESOR Y PALETA, CARGA Y
ACARREO DEL PRODUCTO DE
DEMOLICION, RETIRO DEL
MATERIAL DEL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION HASTA TIRO
AUTORIZADO POR LA
SUPERVISION HASTA 5 KM. AFINE Y
RECOMPACTACION DE LA CAPA
SUBRASANTE, REPOSICION DE LA
LOSA DEMOLIDA, CON CONCRETO
F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", TIRO
DIRECTO, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE LOSA DE
CONCRETO EN DESCARGAS
DOMICILIARIAS CON UNA
LONGITUD DESDE 3.50 A 4.10 ML Y
UN ANCHO DE UN ML, INCLUYE:
CORTE CON DISCO PARA
DELIMITAR LAS PAREDES DE LA
DEMOLICION, DEMOLICION Y
EXTRACCION DE CONCRETO CON
COMPRESOR Y PALETA, CARGA Y
ACARREO DEL PRODUCTO DE



EXCAVACION, RELLENO
COMPACTADO AL 95% PROCTOR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMA DOMICILIARIA (PIEZA
COMPLETA) CON TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE 3/4" DE DIAMETRO DE 6.00 MTS.
DE LONGITUD INCLUYE :
ABRAZADERA DE 4"x3/4", LLAVE DE
INSERCIÓN DE 3/4" TIPO MULLER
DE BRONCE, ADAPTADORES CON
TAPON DE BRONCE, PRUEBA
HIDRAULICA, MATERIAL Y MANO
DE OBRA, EXCAVACION RELLENO
COMPACTADO AL 95% PROCTOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SEÑALAMIENTO INFORMATIVO
PARA IDENTIFICACION DE OBRA
SOBRE BASTIDOR DE 1 HOJA DE
TRIPLAY DE 1/2" DE 4'X8' SUJETO A
BARROTE DE MADERA DE
4"X4"X12" AHOGADO EN
CONCRETO HECHO EN OBRA DE
150KG/CM2 INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA Y ACCESORIO
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

FABRICACION DE ATRAQUE DE
CONCRETO DE F'C:200KG/CM2, DE
SECCION 40X40CMS, MATERIAL Y
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

FORMACION DE PLANTILLA DE
10CMS DE ESPESOR COMPACTADA
AL 85% PROCTOR, INCLUYE, AFINE,
MATERIAL DE BANCO, CARGA Y
ACARREOS LOCALES ,
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR
PARA PERMITIR EL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

RELLENO ACOSTILLADO Y CON
MATERIAL DE BANCO, , INCLUYE
CARGA Y ACARREO DEL BANCO
HASTA 1 KM INCORPORACION DE
HUMEDAD EQUIPO, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TAPON PVC 4" DE DIAMETRO.
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC (ESPEC. .
CESPT) HIDRAULICO DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL,



INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$255,922.19	\$ 00.00	\$255,922.19C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$255,922.19	\$ 00.00	\$255,922.19C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

RECIBE

Juan

C. ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA

Maria Ana Medina P

C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE

M

MARIA DE LOS ANGELES HERRERA DAVILA
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES