

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LA CALLE GASPAR GARCIA Y RIGOBERTO MORALES COL, AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010052369 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, AMPLIACION PLAN LIBERTADOR EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 300 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO N0 52374, POR EL CONTRATISTA **GRUPO COMERCIALIZADORA VERDUZCO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. CRISTIAN ARMANDO HURTADO CERDA

CON FECHA DE INICIO 20 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ENTREGA:

C. CRISTIAN ARMANDO HURTADO CERDA REPRESENTANTE **GRUPO COMERCIALIZADORA VERDUZCO, S.A. DE C.V.**

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CMS. CON MURO DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 . CON ACABADO PULIDO EN INTERIOR. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C:200KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6-10-10, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE

Handwritten signature: Cristian H.



1 1/2" X 3/16" Y FONDO DE
CONCRETO F'C:200 KG/CM2 DE
CON MALLA 6-6-10-10 Y 8CMS DE
ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON
TUBERIA PVC SANITARIA SDR 35-
DE 6" DE DIAMETRO, DE 10MTS. DE
LONGITUD INCLUYE : CODO DE
6"X456, DE PVC, SDR-35.
PERFORACION E INSTALACION DE
SILLETA DE 8"X 6" DE PVC,
ZINCHOS DE ACERO GALVANIZADO
Y PEGAMENTO, EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR, , ASI COMO MATERIAL Y
EQUIPO PARA LA MISMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON
TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35
DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS. DE
LOGITUD INCLUYE: CODO DE 6"X45
DE PVC, SDR-35, PERFORACION E
INSTALACION DE
SILLETA DE 8"X6" DE PVC. ZINCHOS
DE ACERO GALVANIZADO Y
PEGAMENTO,EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR, , ASI COMO MATERIAL Y
EQUIPO PARA LA MISMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON
TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35
DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS. DE
LOGITUD INCLUYE: CODO DE 6"X45
DE PVC, SDR-35, PERFORACION E
INSTALACION DE
SILLETA DE 8"X6" DE PVC. ZINCHOS
DE ACERO GALVANIZADO Y
PEGAMENTO,EXCAVACION,
RELLENO COMPACTADO AL 95%
PROCTOR, , ASI COMO MATERIAL Y
EQUIPO PARA LA MISMA.

DEMOLICION DE LOSA DE
CONCRETO EN DESCARGAS
DOMICILIARIAS CON UNA
LONGITUD DESDE 3.50 A 4.10 ML Y
UN ANCHO DE UN ML, INCLUYE:
CORTE CON DISCO PARA
DELIMITAR LAS PAREDES DE LA
DEMOLICION, DEMOLICION Y
EXTRACCION DE CONCRETO CON
COMPRESOR Y PALETA, CARGA Y
ACARREO DEL PRODUCTO DE
DEMOLICION, RETIRO DEL
MATERIAL DEL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION HASTA TIRO
AUTORIZADO POR LA
SUPERVISION HASTA 5 KM.AFINE Y

man y
[Signature]

Cristian H.



RECOMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, REPOSICION DE LA LOSA DEMOLIDA, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", TIRO DIRECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA HASTA LIMITE DE PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIO SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO, DE 6 MTS DE LONGITUD INCLUYE: CODO DE 6 X45 DE PVC SDR-35, PERFORACION INSTALACION DE SILLETA DE 8X6" DE PVC, ZINCHOS DE ACERO GALVANIZADO Y PEGAMENTO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO C, RELLENO COMPACTADO AL 95% PROTOT, ASI COMO MATERIAL Y EQUIPO PARA LA MISMA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVA A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTOS 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$281,002.69	\$ 00.00	\$281,002.69C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$281,002.69	\$ 00.00	\$281,002.69C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

mm

Cristian H.



LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:


EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

RECIBE


C. CRISTIAN ARMANDO HURTADO CERDA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA


C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE


MARIA DE LOS ANGELES HERRERA DAVILA
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES