

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE**

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FAISE-15-02

EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA **21 DE OCTUBRE DEL 2015**, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010052319 AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, C. EL MIRADOR, ENTRE CARRETERA LIBRE TECATE ENSENADA Y C. ROJAS EN SECCION CAFETALERA DE LA COL. NUEVA COLONIA HINDU, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA PERSONA MORAL GB SUPERVISION, S. DE R.L.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

“AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON UN TOTAL DE 11 LUMINARIAS Y 6 POSTES DE METAL”.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	17 DE JULIO DEL 2015
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 383,865.65 M.N.
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 03/08/ 2015 AL 21 /09 / 2015
4.-CONTRATISTA:	GB SUPERVISION, S. DE R.L.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$ 115,159.70 M.N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	NINGUNO
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS	- NO APLICA
3.- TIPOS DE CONVENIO:	- NO APLICA
4.- FECHA:	- NO APLICA
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	- NO APLICA
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	-NO APLICA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TECATE**

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 383,051.07	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 383,051.07	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 115,159.70	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 115,159.70	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$ 0.00	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **D-SDS-BC-TCT-FAISE-15-02**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE, POR LO QUE NO PROCEDERÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO FORMULADA POR EL CONTRATISTA CON POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DE LA PRSENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA GB SUPERVISION, S. DE R.L. LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:
GB SUPERVISION, S. DE R.L.

RECIBE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


C. ADDY MARIA BAYON GIL.
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. JORGE MORENO CARRENO
DELEGADO DE SEDESOE EN TECATE

TESTIGOS


ARQ. ALBERTO FCO. MORGHEN MELERO
COOR. DE INVERSION DE SEDESOE EN TECATE


CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO