



**DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA.**

**DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-MXL-FISE-16-03**

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

**10010054978 - "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FRACC. VILLAS GALICIA, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S. DE R.L. DE C.V.

**I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:**

**LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE:**

A BASE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" Y 6" DE DIAMETRO C-900, EXCAVACION, FORMACION DE PLANTILLA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CRIBA) HASTA 30 CMS SOBRE LOMO DE TUBERIA, RELLENO COMPACTADO AL 95%, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, ENTRONQUE DE TUBERIA A LINEA EXISTENTE, MOTOCONFORMADO DEL TERRENO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA.

**II.- DATOS DEL CONTRATO:**

1.- FECHA DEL CONTRATO:	15 DE AGOSTO DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 993,581.68
3.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 29/08/2016 AL 16/11/2016
4.- CONTRATISTA:	OBRAS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S. DE R.L.
5.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO C/ IVA:	\$298,074.50
	EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

**III.- CONVENIOS REALIZADOS:**

1.- NUMERO:	1
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	PLAZO DE EJECUCION
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	05 DE OCTUBRE DEL 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	03 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$ 993,581.68

E



1.-NUMERO:	2
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	AMPLIACION, REDUCCION Y OBRA EXTRAORD.
3.- TIPOS DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	13 DE DICIEMBRE DEL 2016
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	03 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016
6.- MONTO MODIFICADO C/I.V.A.:	\$ 993,581.68

**IV.- FIANZAS:**

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 99,358.17	3355-01691-1	15/08/2016
2.- ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA.	\$ 298,074.50	3355-01690-0	15/08/2016
3.- VICIOS OCULTOS	\$ 99,358.17	3355-01777-4	20/12/2016

\* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V..

**V.- ESTIMACIONES:**

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	4 (CUATRO)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	4 (CUATRO)

**2) ESTIMACIONES PAGADAS:**

No. DE ESTIMACION	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
ANTICIPO	12/10/2016	B 45		\$298,074.50	
1	03/11/2016	B 47	03/10/16 AL 20/10/16	\$529,823.17	\$158,946.95
2	15/11/2016	B 50	21/10/16 AL 11/11/16	\$ 187,975.52	\$ 56,392.66
3	25/11/2016	B 51	12/11/16 AL 25/11/16	\$186,310.05	\$ 55,893.02
4	20/12/2016	B 52	26/11/16 AL 20/12/16	\$89,472.93	\$26,841.87
TOTAL=				\$ 993,581.67	

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 993,581.67 CON I.V.A.

**VI.- SALDO DEL FINIQUITO:**

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 993,581.68	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 993,581.67	
3	IMPORTE DE ANTICIPO		\$ 298,074.50	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 298,074.50	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00




AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **CS-SDS-BC-MXL-FISE-16-03**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V., LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:


**ENTREGA:**  
OBRAS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S DE  
RL DE CV

  
C. EDUARDO CONTRERAS ARREOLA  
GERENTE GENERAL

**RECIBE :**  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

  
ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS

  
ING. ERNESTO GOMEZ MARIN  
SUPERVISOR DE OBRA

  
ING. FRANCISCO A. VALLE SOTO  
JEFE DE INVERSION PUBLICA

INVITADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO