

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.

DEL CONTRATO No. CS-SDS-BC-SQ-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054944 REHABILITACION (SUSTITUCION) DE RED DE AGUA POTABLE, EJ. PAPALOTE, EN SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO.

I.-ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EJ PAPALOTE.

LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, EXVACACIONES, FORMACION DE PLANTILLAS, RELLENO, INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAJO FIJO, HIDRANTE, CONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO DE MATERIALES ASI COMO PRUEBAS DE COMPACTACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- FECHA DEL CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DEL 2016
2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$ 771,879.34
3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA	\$ 771,879.34
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 31/10/2016 AL 29/12/2016
5.-CONTRATISTA:	RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO
6.-IMPORTE DELANTICIPO OTORGADOC/IVA	\$ 231,563.80 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.-NUMERO:	1(UNO)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION POR ATRASO DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO A TIEMPO.
3.- TIPOS DE CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
4.- FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
5.- PERIODO DE EJECUCION MODIFICADO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 14 DE ENERO DEL 2017



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.- NUMERO:	2(DOS)
2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS:	CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION COMO REDUCCION DE OBRA
3.- TIPOS DE CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO
4.- FECHA:	12 DE ENERO DEL 2017

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA
1.- CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO	\$ 77,187.93	2038953	24/10/2016
2.- FIANZA DE ANTICIPO	\$231,563.80	2038950	24/10/2016
3.- FIANZA DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO	\$ 77,187.93	2038953	30/11/2016
4.- FIANZA DE CONVENIO MODIFICATORIO.	\$76,126.82	2038953	12/01/2017
5.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS	\$76,126.82	2092154	16/01/2017

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	4(CUATRO)
--	------------------

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

No. DE ESTIMACION	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	16/11/2016 AL 30/11/2016	\$259,479.52	\$77,843.86
2	01/12/2016 AL 15/12/2016	\$357,172.84	\$107,151.85
3	16/12/2016 AL 31/12/2016	\$32,032.23	\$9,609.67
4	01/01/2017 AL 14/01/2017	\$112,583.70	\$36,958.42
TOTAL=		\$761,268.29	\$231,563.80

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 761,268.29 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 761,268.29	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 761,268.29	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$ 231,563.80	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$ 231,563.80	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ -	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ -	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ -	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ -	
TOTAL =		\$	\$0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. 16% =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO **CS-SDS-BC-SQ-FISE-16-01**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL **CONTRATISTA ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:




RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



C.P. ITA HERNANDEZ LOZA.
DELEGADA DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN

TESTIGOS SEDESOE



ING. MARTIN CHAVEZ OLEA
SUPERVISOR DE OBRA
EN SAN QUINTIN



JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ.
PROMOTOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUITIN