



**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN ENSENADA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

DEL CONTRATO NO. D-SDS-BC-ENS-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C., EL DIA **30 DE NOVIEMBRE DEL 2016**, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DERIVADO DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE FECHA **23 DE NOVIEMBRE DEL 2016**. SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LAS OBRAS PUBLICAS DENOMINADA:

10010054550 – RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE SEXTA Y LUCIO BLANCO, DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN ENSENADA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE) Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS JYM S. A.**

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTERÍA, CABLEADO, TRANSFORMADOR, ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1. FECHA DEL CONTRATO	19 DE JULIO DEL 2016
2. IMPORTE:	\$ 552,762.42
3. PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 25/07/2016 AL 02/10/2016
4. CONTRATISTA	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM S. A.
5. IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 165,828.73

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1. FECHA DEL CONVENIO	08/09/2016
2. TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
3. MOTIVO DEL COVENIO:	DIFERIMIENTO
4. IMPORTE MODIFICADO:	NO SE MODIFICÓ EL PLAZO
5. PLAZO DE EJECCIÓN MODIFICADO:	DEL 24/08/2016 AL 01/11/2016

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

IV.- FIANZAS:

CONCEPTO	MONTO	NUMERO	FECHA
1. ANTICIPO	\$ 165,828.73	2009948	19/07/2016
2. CUMPLIMIENTO	\$ 55,276.24	2009954	19/07/2016
3. VICIOS OCULTOS	\$ 55,276.24	2046892	01/11/2016

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX S. A.

V.- ESTIMACIONES:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS | 2 (DOS) |
| 2. TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS | 1 (UNA) |
| 3. TOTAL DE ESTIMACIONES EN PROCESO | 1 (UNA) |

ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO EJERCIDO	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACION DE ANTICIPO
1	24/08/2016 - 23/09/2016	\$ 503,285.52	\$ 150,985.66
2	24/09/2016 - 23/10/2016	\$ 49,476.90	\$ 14,843.07
TOTAL=		\$ 552,762.42	\$ 165,828.73

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 552,762.42 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA	+	\$ 552,762.42	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA	-	\$ 552,762.42	
3	IMPORTE DE ANTICIPO	+	\$ 165,828.73	
4	IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO	-	\$ 165,828.73	
5	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		\$ 0.00	
6	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		\$ 0.00	
7	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		\$ 0.00	
8	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		\$ 0.00	
TOTAL =			\$ 0.00	

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	\$ 0.00
I.V.A. =	\$ 0.00
TOTAL = \$	\$ 0.00

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA EMPRESA **INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS JYM S. A.**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRATADOS MEDIANTE EL CONTRATO No **D-SDS-BC-ENS-FISE-16-01** CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER D ELOS DEFECTOS QUE RESULTAN EN LA OBRA, DE



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA.”

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:
INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS
JYM S. A.

RECIBE:




ING. J. JESÚS GUEVARA NAVA
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. P. HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA
DELEGADO DE LA SEDESOE ENSENADA

TESTIGOS



ING. LUIS F. LABASTIDA SANTOYO
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SEDESOE

POR LA CONTRALORIA



C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA