

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2016.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 10.30:00 HRS. DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE PLAN LIBERTADOR, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

10010054972 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE PLAN LIBERTADOR EN CALLE JESUS CASTRO Y CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO, EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 750 BENEFICIADOS

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO N0 54972, POR EL CONTRATISTA **HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. HECTOR LEON BELTRAN.

CON FECHA DE INICIO 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

ENTREGA:

HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ING. HECTOR LEON BELTRAN..

RECIBE:

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTOS 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Alejandra Venegas Farias.

MMP



SDSR-102 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.

EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO B, HASTA LLEGAR A NIVEL SUBRASANTE SEGUN PLANOS, INCLUYE; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION)

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, CARGAS Y ACARREOS LOCALES.

22559 CASTILLO DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=210 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO.

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO A CADA 20 CM CON ACABADO APARENTE 2 CARAS, INCLUYE: CIMBADO, COLADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARALA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ZAPATA AISLADA DE 60CMS X 60CM X 10CM. DE PERALTE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2, NO. 3 (3/8) @ 20CM. AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", CIMBRA Y DESCIMBRADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE CIMENTACION TIPO T-1 DE 20X30CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADA CO 6 VARS. NO 4 CORRIDAS Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE HABILITADO, Y COLOCACION DE ACERO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK COMUN NO. 6 A 2.10 MTS DE ALTURA, APARENTE-RAYADO-, CELDAS COLADAS @ 60CMS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/8" CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL CON VARILLA NO. 3 @ 60 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ANDAMIOS.

ELABORACION DE REJAS CON PERFIL 1" X 2" CAL. 14 @ 6" CENTRO A CENTRO, HORIZONTALES DEL MISMO MATERIAL ARRIBA Y ABAJO Y APOYOS DE PERFIL TUBULAR REFORZADO DE 3" X 3" CAL. 14 M. DE 2.00 MTS X 2.50 MTS DE LARGO, AHOGADOS Y ANCLADOS EN DALA DE CONCRETO.

PLACA METALICA DE 1.00X0.80MTS ANCLADA A UN MURO ESTE CONCEPTO SE RERALIZO CON RECURSO FAIS

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, CARGAS Y ACARREOS LOCALES.

Alejandro Venegas Farías.





INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$484,940.17	\$ 00.00	\$484,940.17C/IVA

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2016

FISE	ESTATAL	OTRA	TOTAL
\$ 00.00	\$484,940.17	\$ 00.00	\$484,940.17C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN

Alejandra Venegas Farias



FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION:


EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA


RECIBE



ING. HECTOR LEON BELTRAN
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATADA



C. MARIA ANA MEDINA PEREZ
DELEGADO DE LA SEDESOE



ALEJANDRA VENEGAS FARIAS
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS
HABITANTES