

DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA.

DEL CONTRATO No. D-SDS-BC-SQ-FISE-16-01

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTIN, B.C., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2017, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:

10010054947 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (ALIMENTACION) A PILA EXISTENTE DE CESPE, EJ. PAPANOTE, EN SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA B.C.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FINIQUITO DE OBRA PUBLICA LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOE)** Y POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA **ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO**.

I.-ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A PILA DE CESPE EJ PAPANOTE. LA OBRA CONSISTIO EN LA COLOCACION DE UN LETRERO DE OBRA, SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, EXVACACIONES, FORMACION DE PLANTILLAS, RELLENO, INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAJO FIJO, CONSTRUCCION DE ATRAQUES, SUMINISTRO DE MATERIALES ASI COMO PRUEBAS DE COMPACTACION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|--|---|
| 1.- FECHA DEL CONTRATO: | 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 2.- IMPORTE DEL CONTRATO C/ I.V.A.: | \$ 503,000.00 |
| 3.-IMPORTE ASIGNADO DEL CONTRATO C/IVA | \$ 503,000.00 |
| 4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: | DEL 05/12/2016 AL 02/02/2017 |
| 5.-CONTRATISTA: | RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO |
| 6.-IMPORTE DELANTICIPO OTORGADOC/IVA | \$ 150,900.00 EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE ASIGNADO |

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

| | |
|------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 1(UNO) |
| 2.- OBJETO DE LOS CONVENIOS: | CAMBIO DE CATALOGO POR AJUSTES DE VOLUMENES DE OBRA TANTO EN AMPLIACION COMO REDUCCION DE OBRA E INCLUSION DE OBRA EXTRAORDINARIA |
| 3.- TIPOS DE CONVENIO: | CONVENIO MODIFICATORIO |
| 4.- FECHA: | 28 DE ENERO DEL 2017 |



IV.- FIANZAS:

| CONCEPTO | MONTO DE FIANZA | NUMERO DE FIANZA | FECHA |
|---|-----------------|------------------|------------|
| 1.-CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE CONTRATO | \$ 503,000.00 | 2046570 | 28/11/2016 |
| 2.- FIANZA DE ANTICIPO | \$150,900.00 | 2046568 | 28/11/2016 |
| 3.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS | \$50,300.00 | 2092163 | 03/02/2017 |

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR AFIANZADORA SOFIMEX S.A

V.- ESTIMACIONES:

| | |
|--|---------|
| 1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS: | 3(TRES) |
|--|---------|

1) ESTIMACIONES AUTORIZADAS:

| No. DE ESTIMACION | PERIODO EJERCIDO | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACION DE ANTICIPO |
|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 05/12/2016 AL 15/12/2016 | \$331,135.78 | \$99,340.73 |
| 2 | 16/12/2016 AL 14/01/2017 | \$109,953.11 | \$32,985.94 |
| 3 | 15/01/2017 AL 02/02/2017 | \$61,911.11 | 18,573.33 |
| TOTAL= | | \$503,000.00 | \$150,900.00 |

IMPORTE TOTAL DEL COBRO DE LAS ESTIMACIONES: \$ 503,000.00 CON I.V.A.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

| NO | CONCEPTO | + - | IMP. C/IVA | ANEXO NO |
|----------------|---|-----|----------------|----------|
| 1 | IMPORTE DE OBRA ESTIMADA | + | \$ 503,000.00 | |
| 2 | IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA | - | \$ 503,000.00 | |
| 3 | IMPORTE DE ANTICIPO | + | \$ 150,900.00 | |
| 4 | IMPORTE DE ANTICIPO AMORTIZADO | - | \$ 150,900.00 | |
| 5 | IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO | | \$ - | |
| 6 | IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS | | \$ - | |
| 7 | IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA | | \$ - | |
| 8 | IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS | | \$ - | |
| TOTAL = | | | \$ 0.00 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 0.00 |
| I.V.A. 16% = | \$ 0.00 |
| TOTAL = \$ | \$ 0.00 |

AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO D-SDS-BC-SQ-FISE-16-01, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PUBLICA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECIBE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA **ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTION.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:



RCR CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
ING. RAUL CARRANZA ROBLEDO.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE :
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



C.P. ITA HERNANDEZ LOZA.
DELEGADA DE LA SEDESOE
EN SAN QUINTIN

TESTIGOS SEDESOE



ING. MARTIN CHAVEZ OLEA
SUPERVISOR DE OBRA
EN SAN QUINTIN



JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ.
PROMOTOR DE LA SEDESOE
EN SAN QUITIN