



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2015.

EN LA CIUDAD PLAYAS DE ROSARITO, B.C. SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON EN LAS CALLES BALVINO OBESO Y GUADALAJARA COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA:

**10010052371 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN COL. AMPLIACION LUCIO BLANCO EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. CON 300 BENEFICIADOS**

LA OBRA FUE EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO N0 52371, POR EL CONTRATISTA **DESARROLLOS INOVA S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA.

CON FECHA DE INICIO 18 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015.

**ENTREGA:**

JORGE ESTEBAN SODI LUNA REPRESENTANTE, **DESARROLLOS INOVA S. DE R.L. DE C.V**

**RECIBE:**

C.MARIA ANA MEDINA PEREZ DELEGADA DE SEDESOE PLAYAS DE ROSARITO BC

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**DESCRIPCION DE LA OBRA:**

REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CMS. CON MURO DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 . CON ACABADO PULIDO EN INTERIOR. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C:200KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6-10-10, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" X 3/16" Y FONDO DE CONCRETO F'C:200 KG/CM2 DE CON MALLA 6-6-10-10 Y 8CMS DE ESPESOR

*Jorge Esteban Sodi Luna*

*[Handwritten signature]*



SUMINISTRO E INSTALACION DE  
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA  
LIMITE DE PROPIEDAD CON  
TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35  
DE 6" DE DIAMETRO, DE 6 MTS. DE  
LONGITUD INCLUYE: CODO DE  
6"X45, DE PVC, SDR-35,  
PEFORACION E INSTALACION DE  
SILLETA DE 8"X6", DE PVC, ZINCHOS  
DE ACERO GALVANIZADO Y  
PEGAMENTO, EXCAVACION, EN  
MATERIAL TIPO "C", RELLENO  
COMPACTADO AL 95% PROCTOR,  
, ASI COMO MATERIAL Y EQUIPO  
PARA LA MISMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE  
DESCARGA DOMICILIARIA HASTA  
LIMITE DE PROPIEDAD CON  
TUBERIA PVC SANITARIA SDR 35-  
DE 6" DE DIAMETRO, DE 10MTS. DE  
LONGITUD INCLUYE : CODO DE  
6"X456, DE PVC, SDR-35.  
PERFORACION E INSTALACION DE  
SILLETA DE 8"X 6" DE PVC,  
ZINCHOS DE ACERO GALVANIZADO  
Y PEGAMENTO, EXCAVACION,  
RELLENO COMPACTADO AL 95%  
PROCTOR, , ASI COMO MATERIAL Y  
EQUIPO PARA LA MISMA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  
LETRERO ALUSIVA A LA OBRA  
SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA  
DIGITAL EN LONA. SOBRE  
ESTRUCTURA DE MADERA CON  
TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTES  
4"X4"X12". INCLUYE SUMINISTRO DE  
MATERIALES, HERRAMIENTA,  
MANO DE OBRA Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA  
EJECUCION.

EXCAVACION A MAQUINA PARA  
ZANJAS EN MATERIAL TIPO C, DE 0  
A 4M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE  
EQUIPO MECANICO PARA SU  
REALIZACION.

FORMACION DE PLANTILLA DE  
10CMS DE ESPESOR COMPACTADA  
AL 85% PROCTOR, INCLUYE AFINE  
Y SELECCION DE MATERIAL  
PRODUCTO DE LA EXCAVACION,  
CVARGA Y ACARREOS LOCALES,  
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR  
PARA PERMITIR EL APOYO  
COMPLETO DE LA TUBERIA CON  
MATERIAL PRODUCTO DE LA  
EXCAVACION.

RELLENO APISONADO Y  
ACOSTILADO A MANO HASTA 30  
CMS SOBRE LOMO DE TUBO CON  
MATERIAL PRODUCTO DE LA  
EXCAVACION, INCLUYE

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



INCORPORACION DE HUMEDAD,  
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y  
COMPACTADO AL 90% PROCTOR.

RELLENO Y COMPACTADO CON  
EQUIPO MECANICO AL 95%  
PROCTOR EN CAPAS DE 20CMS  
DE ESPESOR CON MATERIAL  
PRODUCTO DE LA EXCAVACION,  
INCLUYE SELECCION DE MATERIAL  
E INCORPORACION DE HUMEDAD.

TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE  
AGUA POTABLE

DEMOLICION DE MATERIAL  
ROCOSO EXISTENTE EN EL  
TERRENO POR MEDIOS  
MECANICOS, INCLUYE :  
MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE  
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA  
EJECUCION.

EXCAVACION POR A MAQUINA  
PARA DESCARGA EN MATERIAL  
TIPO ROCOSO, DE 0 A 4M DE  
PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO  
MECANICO PARA SU REALIZACION.

FORMACION DE PLANTILLA DE  
10CMS DE ESPESOR COMPACTADA  
AL 85% PROCTOR, INCLUYE, AFINE,  
MATERIAL DE BANCO, CARGA Y  
ACARREOS LOCALES ,  
CONSTRUCCION SEMICIRCULAR  
PARA PERMITIR EL APOYO  
COMPLETO DE LA TUBERIA CON  
MATERIAL PRODUCTO DE LA  
EXCAVACION.

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  
MOTIVO DE LA EXCAVACION

SUMINISTRO, RELLENO  
APISONADO Y ACOSTILLADO CON  
MATERIAL DE BANCO A MANO  
HASTA 30CMS SOBRE DESCARGA  
DE TUBO CON MATERIAL  
PRODUCTO DE EXCAVACION,  
INCLUYE INCORPORACION DE  
HUMEDAD, HOMOGENIZADO,  
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90%  
PROCTOR.

SUMINISTRO, RELLENO Y  
COMPACTADO CON MATERIAL DE  
BANCO CON EQUIPO MECANICO AL  
95% PROCTOR EN CAPAS DE  
20CMS DE ESPESOR CON  
MATERIAL PRODUCTO DE LA  
EXCAVACION, INCLUYE SELECCION  
DEL MATERIAL E INCORPORACION  
DE HUMEDAD.

INVERSION AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN

<b>FISE</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>OTRA</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 00.00	\$330,062.58	\$ 00.00	\$330,062.58C/IVA

**LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO FISCAL 2015**

<b>FISE</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>OTRA</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 00.00	\$330,062.58	\$ 00.00	\$330,062.58C/IVA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR ESTA SECRETARÍA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

**ENTREGA-RECEPCION:**

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

**ENTREGA**

**RECIBE**



**ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA**  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
CONTRATADA



**C. MARIA ANA MEDINA PEREZ**  
DELEGADO DE LA SEDESOE



**SR. JOSE JULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
RECIBE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS  
HABITANTES