



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

ÁLBUM TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

ABRIL A JUNIO DE 2022



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



MEXICALI

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

REHABILITACIÓN DE ACCESO A CARRETERA MEXICALI-TIJUANA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 13,204,119	\$ 13,076,900

OBRA

10010062541.- REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO CARRETERA MEXICALI-TIJUANA (PLAZA GALERÍAS), MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %



CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EJIDO CHIAPAS

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

OBRA
10010062613.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL EJIDO CHIAPAS EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,691,747	\$ 3,691,747

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %



MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL “LÁZARO CÁRDENAS – RÍO NUEVO”

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 220,312,205	\$ 205,857,203

OBRA

10010062764.- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RÍO NUEVO), MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	93 %



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EDIFICIO CIAC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

OBRA

10010062796.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EDIFICIO CIAC, MEXICALI, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,209,739	\$ 2,077,839

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	94 %





CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SERVICIOS PERICIALES

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,735,348	\$ 2,664,043

OBRA

10010062797.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS PERICIALES, MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	97 %



MANTENIMIENTO EN ANDADORES DEL INST. CIENCIAS AGRÍCOLAS - UABC



DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA
OBRA	
10010063156.- MANTENIMIENTO A LOS ANDADORES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEXICALI, UNIDAD NUEVO LEÓN.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,070,846	\$ 1,070,846
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %



MEXICALI



PAVIMENTACIÓN EN CALLE ENCINAS OESTE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 1,135,629

EJERCIDO:

\$ 1,135,629

OBRA

10010063257.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE ENCINAS OESTE ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALZADA DEL SOL, FRACCIONAMIENTO PAPAGO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

100 %





REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 1ra ETAPA (AV. SINALOA-CALZ. INDEPENDENCIA)



DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10,331,544	\$ 6,925,846

OBRA

10010063933.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (PRIMERA ETAPA).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	67 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA - UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 28,075,952	\$ 16,953,747

OBRA

10010061922.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INTELIGENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD UNIVERSITARIA MEXICALI I.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
95 %	60 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD - UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010061930.- COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD CIENCIAS DE LA SALUD	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 19,224,928	\$ 10,296,157
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
85 %	54 %





CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS - UABC



DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 13,610,573	\$ 5,807,710

OBRA
10010062878.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI.

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	43 %



MEXICALI

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE VACUNACIÓN

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE SALUD
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

OBRA

10010062887.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE VACUNACION EN MEXICALI.

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 6,887,960	\$ 4,044,684

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
70 %	59 %



AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE SALUD
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,150,000	\$ 421,704

OBRA

10010062890.- AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MEXICALI (SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA Y COMEDOR, BIOMÉDICA Y MANTENIMIENTO).

AVANCE


FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	37 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCULTURA - UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010062947.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCULTURA, PARA LA FACULTAD DE ARTES, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD MEXICALI II.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 36,115,342	\$ 27,138,622
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	75 %



MEXICALI

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE RED DE AGUA TRATADA - UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010062957.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE RED DE AGUA TRATADA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ESCUELA DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,611,821	\$ 6,038,622
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	70 %



MEXICALI

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE ALBERCA - UABC



DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010062964.- REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE ALBERCA Y FOSA DE CLAVADOS ALBERCA PARA LA FACULTAD DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, UNIDAD MEXICALI II.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,986,118	\$ 2,395,835
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
65 %	30 %



MEXICALI

REUBICACIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS - UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,200,000	\$ 599,999

OBRA
10010063152.- REUBICACIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEXICALI, UNIDAD MEXICALI I.

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
80 %	30 %



MEXICALI



CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN J.N. PEDRO F. PÉREZ Y RAMÍREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 950,000	\$ 458,789

OBRA

10010063613.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PARA EL J.N. PEDRO F. PÉREZ Y RAMÍREZ (02DJN0386Y)

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
62 %	48 %



REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 2da ETAPA (C. ONCE-AV. JALISCO)

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10,462,616	\$ 3,138,784


OBRA

10010063934.- PROGRAMA DE REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
55 %	30 %

MEXICALI





REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL NO. 87

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,837,032	\$ 2,651,109

OBRA

10010064045.- REHABILITACION CARRETERA ESTATAL NO. 87 DE CIUDAD MORELOS- ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 8 HASTA POBLADO ALGODONES, MUNICIPIO MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
22 %	30 %





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



SAN FELIPE

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FELIPE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 29,435,446	\$ 18,705,538

OBRA

10010062977.- MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y ÁREAS EXTERIORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	64 %

SAN FELIPE



REHABILITACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 8,742,292	\$ 2,622,687

OBRA
10010064011.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES EN SAN FELIPE, B.C.

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
65 %	30 %



SAN FELIPE

CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA EL J.N. BAJA MARINA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 974,297	\$ 292,289

OBRA

10010064074.- CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA EL J.N. BAJA MARINA (02DJN0543Y).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
12 %	30 %





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



TIJUANA

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000



DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 29,243,697	\$ 22,708,746

OBRA

10010062762.- TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA Y MANTENIMIENTO EN CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000, TIJUANA B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	78 %





PAVIMENTACIÓN EN CALZADA ZAPOTECAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 1,980,000

EJERCIDO:

\$ 1,789,887

OBRA

10010062992.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA ZAPOTECAS, ENTRE CALLE TAXQUEÑA Y CALLE SAUCE, COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

90 %





PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE REDONDO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA
OBRA	
10010062993.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE REDONDO, ENTRE AV. TEHUACÁN Y CALLE TONALÁ, COLONIA FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,688,000	\$ 1,519,644
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	90 %



TIJUANA



PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL CARRIZO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 1,687,005

EJERCIDO:

\$ 1,526,047

OBRA

10010062994.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL CARRIZO, ENTRE AV TEHUACAN Y CALLE TONALÁ, COLONIA FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

90 %



PAVIMENTACIÓN EN CALLE GANDUL

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA
OBRA	
10010062995.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GANDUL, ENTRE AV. TEHUACÁN Y CALLE TONALÁ, COLONIA FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,687,129	\$ 1,485,064
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	88 %



TIJUANA



PAVIMENTACIÓN EN CALLE TONALÁ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

SECRETARÍA DE BIENESTAR

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 1,478,055

EJERCIDO:

\$ 1,254,352

OBRA

10010062996.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TONALÁ, ENTRE CALLE GANDUL Y CALLE VALLE REDONDO, COLONIA FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:

100 %

FINANCIERO:

85 %





TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 10,486,141	\$ 6,465,374

OBRA

10010061918.- TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	61 %





2DA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GARCIA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 12,667,629	\$ 5,003,425

OBRA

10010062805.- SEGUNDA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD GARCIA, MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
34 %	39 %



CONCLUSIÓN DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

OBRA

10010062853.- CONCLUSIÓN DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TIJUANA, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 6,837,191	\$ 5,017,203

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
45 %	73 %





AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

PODER JUDICIAL

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 5,720,916

EJERCIDO:

\$ 4,499,562

OBRA

10010062874.- AMPLIACIÓN EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES EN TIJUANA.


AVANCE

FÍSICO:

90 %

FINANCIERO:

79 %





CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES, CAMPUS TIJUANA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 22,400,000

EJERCIDO:

\$ 6,720,000

OBRA

10010062885.-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES PARA LA FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA (GASTRONOMÍA) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY.

AVANCE

FÍSICO:

16 %

FINANCIERO:

30 %



RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. LAS HUERTAS

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 7,000,000	\$ 3,220,487

OBRA

10010062888.- REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LAS HUERTAS, TIJUANA, B.C., PRIMERA ETAPA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
99 %	46 %





CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO EN MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 30,743,386

EJERCIDO:

\$ 12,422,767

OBRA

10010062963.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADO PARA LAS FACULTADES DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, UNIDAD OTAY.

AVANCE

FÍSICO:

45 %

FINANCIERO:

40 %



CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA NIÑOS DIF

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,426,176	\$ 1,327,853

OBRA

10010063366.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE NIÑOS DIF, ZONA RIO 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
65 %	30 %



CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA NIÑAS DIF

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,426,177	\$ 1,327,853

OBRA

10010063367.- CCONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE NIÑAS DIF, ZONA RÍO 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
65 %	30 %





OBRA COMPLEMENTARIA PARA ALBERGE NIÑAS Y NIÑOS DIF

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,777,503	\$ 1,133,250

OBRA

10010063368.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA EDIFICIOS DE ALBERGUE DE NIÑOS Y NIÑAS, DIF, ZONA RIO 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
65 %	30 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA LABORATORIO CAMPUS TIJUANA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 29,852,048	\$ 8,955,614

OBRA

10010063578.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, UNIDAD OTAY, CAMPUS TIJUANA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %





CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 33,600,000

EJERCIDO:

\$ 10,080,000

OBRA

10010063579.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS TIJUANA.

AVANCE

FÍSICO:

5 %

FINANCIERO:

30 %





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



ENSENADA

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA MAGDALENA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

OBRA
10010062563.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA, FRACC. ACAPULCO, ENSENADA, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,815,492	\$ 2,416,843

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	86 %



ENSENADA

CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN COLONIA VISTA AL MAR

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,462,773	\$ 4,160,915

OBRA
10010062671.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA AL MAR, ENSENADA, B.C

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	93 %



ENSENADA

CONCLUSIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MANUEL CLOUTHIER

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 11,021,329	\$ 10,668,518

OBRA
10010063122.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLOUTHIER (CONCLUSIÓN), EN LA COLONIA GÓMEZ MORÍN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	97 %



ENSENADA



MODERNIZACIÓN DE PUENTE “EL GALLO”

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 204,803,077	\$ 165,809,189

OBRA

10010062763.- MODERNIZACIÓN DE PUENTE “EL GALLO”, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
61 %	81 %





CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE PARA ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA - UABC



DATOS GENERALES

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 40,611,821

EJERCIDO:

\$ 12,183,546

OBRA

10010062877.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE RESTAURANTE, PARA LA FACULTAD DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS ENSENADA, UNIDAD EL PORVENIR.

AVANCE

FÍSICO:

17 %

FINANCIERO:

30 %



TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE TOTOABA EN CIENCIAS MARINAS - UABC



DATOS GENERALES

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

RECURSO:

FINANCIAMIENTO

ESTADO DE LA OBRA:

EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:

\$ 4,000,000

EJERCIDO:

\$ 3,115,206

OBRA

10010063143.- TERMINACIÓN DE OBRA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CRÍA DE TOTOABA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA


AVANCE

FÍSICO:

98 %

FINANCIERO:

78 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA - UABC

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 20,000,000	\$ 13,139,212

OBRA

10010063145.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD EJIDO EL PORVENIR.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
90 %	66 %



OBRAS COMPLEMENTARIAS NODO VIAL “EL GALLO”

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 11,421,661	\$3,426,498

OBRA

10010063158.- OBRAS COMPLEMENTARIAS MODERNIZACIÓN DE NODO VIAL “EL GALLO”, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	30 %





CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 13,647,058	\$ 5,412,291

OBRA

10010063177.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
38 %	40 %



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS - UABC

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010063327-10010061911.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS E15 Y E16 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS ENSENADA, UNIDAD ENSENADA.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 19,200,000	\$ 9,027,574
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
42 %	47 %



ENSENADA

REHABILITACIÓN EN BLVD. REFORMA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

OBRA

10010063910.- REHABILITACIÓN DE BLVD. REFORMA ENTRE ANTONIO MELÉNDREZ Y BLVD. TECNOLÓGICO, EN EL SECTOR CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,985,063	\$ 1,495,518

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
54 %	30 %



REHABILITACIÓN EN BLVD. REFORMA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010063911.- REHABILITACIÓN DE BLVD. REFORMA ENTRE BLVD. DE LOS LAGOS Y BLVD. TECNOLÓGICO, EN EL SECTOR CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,776,470	\$ 1,432,941
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
54 %	30 %



ENSENADA



REHABILITACIÓN EN BLVD. GRAL. JUAN ZERTUCHE

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 4,478,018	\$ 1,343,405

OBRA

10010063919.- REHABILITACIÓN DEL BLVD. GRAL. JUAN ZERTUCHE ENTRE BLVD. LAGO VICTORIA Y BLVD. PASEO DE LOS LAGOS, EN EL SECTOR SUR, ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
40 %	30 %



REHABILITACIÓN EN AVENIDA RAYON

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

OBRA

10010063923.- REHABILITACIÓN DE AVENIDA RAYÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y AV. JUÁREZ EN LA ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,206,309	\$ 661,892

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
20 %	30 %



REHABILITACIÓN EN AVENIDA GASTÉLUM

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5,989,715	\$ 1,796,914

OBRA

10010063925.- REHABILITACIÓN DE AVENIDA GASTÉLUM ENTRE CALLE NOVENA Y CALLE AMBAR, EN LA ZONA CENTRO, MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %



CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E.P. JUSTO SIERRA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010064075.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA DEPORTIVA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN E.P. JUSTO SIERRA (02DPR0332K).	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,566,546	\$ 469,963
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
15 %	30 %





REHABILITACIÓN DE COBACH PLANTEL ENSENADA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,289,001	\$ 386,700

OBRA

10010064079.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO , CUBIERTA DE AULA DIDÁCTICA , CUBIERTA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN COBACH PLANTEL ENSENADA (02ECB0011V).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %





REHABILITACIÓN EN CETIS # 74

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,014,125	\$ 612,337

OBRA

10010064080.- REHABILITACIÓN DE TALLERES, LOSA DE CUBIERTA Y PASILLOS EN AULAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO #74 (02DCT0411H).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
2 %	30 %





CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 3,479,632	\$ 1,568,083

OBRA

10010064103.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO (02DTPR0350Z).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
25 %	45 %





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



PLAYAS DE ROSARITO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 340,703	\$ 333,870

OBRA

10010063241.- REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN CALLE SIETE LEYES Y LUIS DE LA ROSA

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	98 %



REPARACIONES ELÉCTRICAS EN CEART

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,092,228	\$ 1,092,228

OBRA

10010064005.- REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CEART PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	100 %



REPARACIÓN EN GIMNASIO Y CAMPO DEL COBACH PLANTEL ROSARITO



DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010061630.- REPARACIÓN DE CUBIERTA Y DUELA DE GIMNASIO Y CAMPO DEPORTIVO DEL COBACH PLANTEL ROSARITO (02ECB0022A)	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 950,000	\$ 441,354
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
41 %	46 %



REGENERACION DE CRUCERO PUENTE MACHADO Y BENITO JUÁREZ

PLAYAS DE ROSARITO

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010062581.- REGENERACIÓN DE CRUCERO PUENTE MACHADO Y BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO B.C.	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,655,821	\$ 496,746
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
47 %	30 %



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR “MAGISTERIAL”

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 46,863,905	\$ 25,767,309

OBRA

10010062780.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR MAGISTERIAL, EN LA CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
59 %	55 %





**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



TECATE

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA-COLINAS DEL CUCHUMA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE BIENESTAR
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	CONCLUIDA

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,459,165	\$ 823,570

OBRA

10010063251.- REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS DE BÉISBOL INFANTIL COLINAS DEL CUCHUMA.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
100 %	56 %



INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN


CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 86,506,070	\$ 69,787,155

OBRA

10010062795.- INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE JUSTICIA PENAL, MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
98 %	81 %



TECATE



PAVIMENTACIÓN A CAMINO VIEJO (CAMINO REAL)

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 12,669,911	\$ 6,582,883

OBRA

10010063087.- PAVIMENTACIÓN A CAMINO VIEJO (CAMINO REAL).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
60 %	52 %



TECATE

PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COL. SAN JOSÉ

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 5,242,134	\$ 1,572,640

OBRA
10010063908.- PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A COL. SAN JOSÉ, TECATE, B.C.

AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
50 %	30 %



TECATE

PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA SONORA FRACC. VILLAS DEL YAQUI

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSO:	FINANCIAMIENTO
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 2,059,436	\$ 1,900,046

OBRA

10010064016.- PAVIMENTACIÓN AVENIDA SONORA DE C. MOCTEZUMA A C. SAN PEDRO DE LA CUEVA EN FRACC. VILLAS DEL YAQUI, TECATE, B.C.

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
98 %	92 %



CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

DATOS GENERALES	
EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO
OBRA	
10010064086.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (02EPR0103Q).	

FLUJO DE INVERSIÓN	
CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,428,581	\$ 428,574
AVANCE	
FÍSICO:	FINANCIERO:
5 %	30 %



REHABILITACIÓN DE PÓRTICO Y CUBIERTA EN J.N. PRÍNCIPE CUCHUMA

DATOS GENERALES

EJECUTOR:	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RECURSO:	REMANENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA
ESTADO DE LA OBRA:	EN PROCESO

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATADO:	EJERCIDO:
\$ 1,522,172	\$ 1,158,961

OBRA

10010064091.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN AULAS Y REHABILITACIÓN DE PÓRTICO DE ENTRADA EN J.N. PRÍNCIPE CUCHUMA (02DJN0197F).

AVANCE

FÍSICO:	FINANCIERO:
68 %	76 %

