



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública
ROSARITO

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017

Puente Machado



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 58'894,645	\$ 58'894,645	\$ 58'894,645	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de ampliación de puente que incluirá semaforización, jardinería, obra hidro-sanitaria y alumbrado público.</p>	<p>1,500 Personas Al modernizarse el nodo vial para hacer mas fluido el tráfico ya que se evitará el congestionamiento vehicular, beneficiando a la ciudadanía en general de la ciudad.</p>



15/53158



Liga Sharp-Centro de Convenciones



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 77'624,064	\$ 77'624,064	\$ 40'073,214	75 %	52 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de 637 m de cajones pluvial (Uno doble de 4.00x2.5 m y dos de 2.00x2.00 m) así como alumbrado público.</p>	<p>2,500 Personas</p> <p>Al construirse el complemento de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la nueva vialidad para acceder al centro de convenciones por la carretera libre Tijuana Rosarito donde ya se realizan eventos a nivel: Regional, Nacional e Internacional.</p>



15/53160
17/56411



Calle Mar Mediterráneo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	PRODEUR	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALEC. FIN. INV.	\$ 4'004,133	\$ 4'004,133	\$ 4'404,133	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
Retiro de adoquín existente y pavimentación de calles con 4,204 m ² de losa de 15 cm incluidas 20 tomas y 20 descargas domiciliarias y el señalamiento vial.	5,000 Personas Al pavimentarse 560 m de calles entre Ébano y Encino con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.



15/55833



Rehabilitación de Vialidades Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 10'193,718	\$ 10'193,718	\$ 10'193,718	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Bacheo, fresado re-encarpetado con asfalto en un área de 24,019 m², 350 m² de cunetas de concreto hidráulico, 520 m² de vados, 1,110 m de guarniciones, 2,801 m² de losa de concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas, 14 m de topes así como señalamiento vial.</p>	<p>1,100 Personas</p> <p>Al re-encarpetarse la vialidad principal en una longitud de 1,579 m con lo cual se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.</p>



Rehabilitación de Vialidades Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 7'749,061	\$ 7'749,061	\$ 7'749,061	100 %	100 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Reconstrucción de vialidad en ambos sentidos en una longitud de 798 m con 10,338 de carpeta asfáltica, 949 m² de cunetas de concreto hidráulico, 2,538 m de guarniciones y 3,182 m² de losa de concreto hidráulico en calles Cristóbal Colón y Valentina.</p>	<p>1,100 Personas Al reconstruirse la vialidad principal en la longitud indicada, se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.</p>



Pavimentación Colonia Vista Hermosa



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 1'453,548	\$ 1'453,548	\$ 1'453,548	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 1,886 m² de losa, 459 ml de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita y 489 m² de banquetas.</p>	<p>2,700 Personas</p> <p>Al pavimentarse el circuito que forman las calles paseo de las flores con concreto hidráulico con lo que se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



15/55713



Pavimentación Colonia Ampliación Constitución



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 4'252,794	\$ 4'252,794	\$ 3'051,132	80 %	72 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 6,498 m² de losa, 1,238 m de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita y 19 tomas y 19 descargas domiciliarias.</p>	<p>200 Habitantes</p> <p>Al pavimentarse algunas calles con concreto hidráulico en la zona se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



15/55716



Pavimentación Colonia Aztlán



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 2'149,575	\$ 2'149,575	\$ 2'149,575	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 3,406 m² de losa, 724 m de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita.</p>	<p>100 Habitantes</p> <p>Al pavimentarse algunos tramos de las calles Netzahualcóyotl y Moctezuma con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



Colonia Morelos



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTAL. FIN. DE INV.	\$ 5'178,968	\$ 5'178,968	\$ 5'178,968	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 8,019 m² de losa de 15 cm y 1,578 m de guarniciones de concreto hidráulico incluida la re-nivelación de pozos de visita y 8 tomas y 15 descargas domiciliarias.</p>	<p>250 Personas</p> <p>Al pavimentarse 734 m de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



15/55762

AV. ESTADO 29



CALLE SEPTIMA

Colonia Villa floresta del Mar



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTAL. FIN. DE INV.	\$ 1'497,145	\$ 1'497,145	\$ 1'497,145	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Bacheo, fresado y re-encarpetado de calles con 5,772 m² de carpeta asfáltica, incluida la re-construcción de anillos a 6 pozos de visita y señalamiento vial.</p>	<p>? Personas Al rehabilitarse las calles ya deterioradas se tendrá de nuevo la seguridad y comodidad para circular en la beneficiándose la comunidad de la zona.</p>



15/55766



Colonia Magisterial



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 2'229,317	\$ 2'229,317	\$ 902,024	35 %	40 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 3,328 m² de carpeta asfáltica y 159 m de guarniciones incluida la reconstrucción de anillos a pozos de visita.</p>	<p>100 Habitantes</p> <p>Al pavimentarse con asfalto las calle Acacias y Ébano se tendrá una superficie de rodamiento óptima para la circulación vehicular beneficiándose principalmente los vecinos de la zona.</p>



Colonia Ampliación Lucio Blanco



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF	\$ 871,900	\$ 870,894	\$ 870,894	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 1,239 m² de losa de 15 cm y 364 ml de guarniciones de concreto hidráulico incluida la re-nivelación de pozos de visita, 2 tomas y 2 descargas domiciliarias.</p>	<p>300 Personas Al pavimentarse la calle con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



17/56152

