

Puente Machado



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJIRTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 58'894,645	\$ 58'894,645	\$ 57'716,752	98 %	98 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de ampliación de puente que incluirá semaforización, jardinería, obra hidro-sanitaria y alumbrado público.</p>	<p>1,500 Personas Al modernizarse el nodo vial para hacer mas fluido el tráfico ya que se evitará el congestionamiento vehicular, beneficiando a la ciudadanía en general de la ciudad.</p>



15|53158



Liga Sharp-Centro de Convenciones



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJIRTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR	\$ 58'987,310	\$ 58'987,310	\$ 40'073,214	70 %	68 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de 637 m de cajones pluvial (Uno doble de 4.00x2.5 m y dos de 2.00x2.00 m) así como alumbrado público.</p>	<p>2,500 Personas Al construirse el complemento de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la nueva vialidad, para acceder al centro de convenciones por la carretera libre Tijuana Rosarito, donde ya se realizan eventos a nivel Regional, Nacional e Internacional.</p>



Tramo Carretera Tijuana-Rosarito



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJIRTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 18'660,158	\$ 18'660,158	\$ 18'473,556	99 %	99 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p><i>Se pavimentará un área de 11,023 m² con losa de concreto hidráulico, 8,973 m de guarniciones, 13,488 m² de banquetas. 2,563 m² de cunetas, alumbrado público y señalamiento vial.</i></p>	<p>2,500 Personas</p> <p><i>Al modernizarse el tramo de vialidad en una longitud de 4 km en un carril por ambos sentidos con lo que se hará más fluido el tráfico, ya que se evitará el congestionamiento vehicular, beneficiando a la ciudadanía en general.</i></p>



15/53161



Rehabilitación de Vialidades Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 10'193,718	\$ 10'193,718	\$ 7'220,843	95 %	71 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Bacheo, fresado re-encarpetado con asfalto en un área de 34,200 m², 350 m² de cunetas, 520 m² de vados, 580 m de guarniciones y 120 m de topes así como señalamiento vial.</p>	<p>1,100 Personas <i>Al re-encarpetarse la totalidad del tramo en una longitud de 1,579 m de vialidad, con lo cual se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.</i></p>



15/55712-69



Rehabilitación de Vialidades Colonia San Eduardo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 7'749,061	\$ 7'749,061	\$ 4'329,510	70 %	56 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Reconstrucción de vialidad en una longitud de 570 m.</p>	<p>1,100 Personas Al reconstruirse la totalidad del tramo en la longitud indicada de la vialidad, con lo cual se tendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones para el tráfico vehicular.</p>



Pavimentación Colonia Vista Hermosa



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 1'580,604	\$ 1'580,604	\$ 1'163,214	99 %	74 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 2,504 m² de losa, 490 m de guarniciones, incluida la re-nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas.</p>	<p>2,700 Personas Al pavimentarse el circuito que forman las calles paseo de las flores con concreto hidráulico, con lo que se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



Pavimentación Colonia Ampliación Constitución



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 4'252,794	\$ 4'252,794	\$ 3'051,132	72 %	72 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 6,498 m² de losa, 1,238 m de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita y 19 tomas y 19 descargas domiciliarias.</p>	<p>200 Personas Al pavimentarse algunas calles con concreto hidráulico en la zona se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



15155716



Pavimentación Colonia Lomas de Montecarlo



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR	\$ 3'189,647	\$ 3'189,647	\$ 2'040,191	100 %	64 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p><i>Pavimentación de calles con 4,651 m² de losa, 976 m de guarniciones incluida la re-nivelación de pozos de visita.</i></p>	<p>160 Personas <i>Al pavimentarse algunas calles con concreto hidráulico en la zona se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</i></p>



15155720

CALLE PLAN DE AYALA



CALLE PERA

Colonias Lucio Blanco y Ampliación Lucio Blanco



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALEC. FIN. INV.	\$ 4'783,644	\$ 4'783,644	\$ 4'783,644	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p><i>Pavimentación de calles con 6,886 m² de losa de 15 cm, 1,319 m de guarniciones de concreto hidráulico, incluida la re-nivelación de pozos de visita y 6 tomas y 9 descargas domiciliarias.</i></p>	<p>2,000 Personas <i>Al pavimentarse 674 m de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</i></p>



15155764

CALLE JALICO



VALENTIN RUIZ PIMENTEL

Colonias Ampliación Plan Libertador



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTAL. FIN. DE INV.	\$ 2'643,498	\$ 2'643,498	\$ 2'643,498	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 4,396 m² de losa de 15 cm, 1,050 m de guarniciones de concreto hidráulico, incluida la re-nivelación de pozos de visita y 12 tomas y 11 descargas domiciliarias.</p>	<p>1,500 Personas Al pavimentarse algunas calles entre Jesús Castro y Gaspar García con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



15155763-64 CALLE ELPIDIO SANCHEZ



CALLE PABLO BONILLA

Colonia Plan Libertador



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTAL. FIN. DE INV.	\$ 4'300,518	\$ 4'300,518	\$ 3'587,033	99 %	83 %
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Pavimentación de calles con 6,905 m² de losa de 15 cm, 1,326 m de guarniciones de concreto hidráulico, incluida la re-nivelación de pozos de visita y 10 tomas y 10 descargas domiciliarias.</p>	<p>1,500 Personas Al pavimentarse algunas calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo.</p>



Bulevar Real de Rosarito 2ª Etapa



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE TIJIRTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTAL. FIN. DE INV.	\$ 12'000,000	\$ 11'027,030	\$ 10'829,116	100 %	98 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p><i>Construcción de vialidad con 9,128 m² de losa de 20 cm y 2,907 m de guarniciones con concreto hidráulico incluido el señalamiento vial, Delegación Plan Libertador.</i></p>	<p>5,000 Personas <i>Al construirse la nueva vialidad en una longitud de 594 m, lo que hará mas fluido el tráfico, ya que se evitará el congestionamiento vehicular beneficiando principalmente la ciudadanía de la zona.</i></p>



Colonia Ampliación Constitución



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FISE	\$ 300,481	\$ 300,481	\$ 300,481	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de línea eléctrica de 330 m que consta de 12 postes con luminarias tipo LED.</p>	<p>1,500 Personas Al fortalecer la infraestructura social básica y proveer de dicho servicio en Calle Hidalgo entre calle Sinaloa y Pachuca, con lo que se tiene mayor seguridad vehicular y peatonal en la noche.</p>



16156218



Colonia Ampliación Plan Libertador



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FISE	\$ 476,524	\$ 476,524	\$ 476,524	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de línea eléctrica de 490 m que consta de 6 postes y 6 cajas antifraude.</p>	<p>500 Personas Al fortalecer la infraestructura social básica y proveer de dicho servicio en calle Elpidio Sánchez entre calles Federico Morales y Ma. De la Luz Navarro, con lo que se ampliará el servicio en la zona.</p>



16154960



Escuela Primaria Rosarito



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FISE	\$ 343,295	\$ 343,295	\$ 343,295	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de comedor escolar, colonia Lucio Blanco.</p>	<p>550 Personas <i>Al tener un espacio donde se proveerán alimentos para así fortalecer la actividad enseñanza/aprendizaje, con lo que se tendrá un mejor aprovechamiento escolar.</i></p>



Jardin de Niños Raquel Gómez



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FISE	\$ 343,294	\$ 343,294	\$ 343,294	100 %	100 %
Status de la obra	CONCLUIDA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de comedor escolar, colonia Ampliación Constitución.</p>	<p>550 Personas <i>Al tener un espacio donde se proveerán alimentos para así fortalecer la actividad enseñanza/aprendizaje, con lo que se tendrá un mejor aprovechamiento escolar.</i></p>

