



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ENERO-MARZO 2017

Relleno Sanitario Tecate



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DESOM TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2016	\$ 100'000',000	\$ 99'988,400	\$ 32,896,250	35%	33%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Proyecto de construcción de macro celdas en el relleno sanitario de Tecate.</p>	<p>Población en general. Al proporcionar a la ciudad de un espacio que permita la disposición segura y adecuada de los residuos solidos que se generan en la ciudad.</p>



Nuevo Centro de Justicia Penal



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FIDEICOMISO NSJP 2015	\$ 142'990,937	\$ 142'990,937	\$ 101'775,692	72%	71%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de nuevo Centro de Justicia Penal, Tecate.</p>	<p>150,000 personas. Al proporcionar a la población infraestructura moderna para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, para audiencias con la presencia jueces, ministerio público y defensores, reduciendo de esta forma la duración de los procesos.</p>



Ferrocarril Tijuana-Tecate



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CONT. ECONOMICAS 2015	\$221'106,018	\$ 221'000,138	\$ 198'900,124	93%	90%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Rehabilitación de 11 km de vía del ferrocarril Tijuana-Tecate y construcción de puente.</p>	<p>1,000 personas. Al restablecer las condiciones operacionales y de seguridad del ferrocarril, agilizando transporte de mercancías por la región, facilitando el desarrollo de las actividades operativas y logísticas, permitiendo garantizar la continuidad del traslado de mercancías de Tijuana a Tecate.</p>



Planta de Tratamiento de Tecate



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPTE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF-CNA PROSAN 2016	\$ 6'204,947	\$ 6'204,947	\$ 6'204,947	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales. (rehabilitación de 2 tanques clarificadores)</p>		<p>85,000 personas. Al complementar la infraestructura de la planta permitiendo a esta un rendimiento óptimo en el tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad.</p>				



Colonia La Obrera, Tecate



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPTÉ	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	APAUR 2016	\$ 1'970,839	\$ 1'970,839	\$ 1'970,839	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de red de agua potable colonia Obrera, en el municipio de Tecate, B.C.</p>	<p>Población en general. Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad permitiendo al estado aumentar la capacidad de servicio, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.</p>



Colonia Los Laureles, Tecate



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPTE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	APAUR 2016	\$ 3'230,024	\$ 3'230,024	\$ 3'230,024	98%	100%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Complemento de línea de conducción, tanque de regulación de 100 m³ de capacidad y red de distribución Col. Los Laureles en el Municipio de Tecate, B.C.</p>	<p>Población en general. Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad permitiendo al estado ampliar la capacidad de servicio, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.</p>



Línea Morada en Rio Tecate



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPTE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2017	\$ 9'999,999	\$ 9'999,999	\$ 2'999,999	4%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Introducción de Línea Morada en el río Tecate para la recarga de mantos acuíferos y extracción de agua</p>	<p>85,000 personas. Al complementar la infraestructura hidráulica de la ciudad, permitiendo el reusó del agua tratada y aprovechar al máximo el recurso hídrico, mejorando de esta forma la calidad de las áreas verdes, contribuyendo así al modelo sustentable del municipio.</p>



Interconexión Nopalera-Guajardo-Cárdenas



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPTE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	APAUR 2016	\$ 2'233,602	\$ 2'233,602	\$ 2'233,602	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiarios
<p>Construcción de línea de interconexión Nopalera-Guajardo-Cárdenas. (470 ml de línea de acero de 12 pulgadas de diámetro)</p>	<p>Población en general. Al complementar la infraestructura hidráulica se mejoran la capacidad de servicio, permitiendo al estado suministrar agua a la comunidad sin contratiempos ni demoras.</p>



Teatro de la ciudad de Tecate



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DESOM TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2016	\$ 21'000,000	\$ 21'000,000	\$ 6'460,778	15%	31%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de Teatro de la ciudad de Tecate.</p>	<p>200,000 personas.</p> <p>Al complementar la infraestructura se fortalece la actividad cultural de la región, diversificando y propiciando el desarrollo económico además de proporcionar espacios que fomenten el desarrollo artístico y cultural, generando valores de convivencia y cooperación entre la ciudadanía .</p>



Tecate "Pueblo Mágico"



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DAU TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	TURISMO 2015-FAFEF	\$ 4'699,714	\$ 4'699,714	\$ 4'699,261	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
Mejoramiento de imagen urbana y equipamiento turístico de Tecate "Pueblo Mágico".		1,336 personas. Al ampliar la infraestructura, mejorando la imagen urbana de la zona.				



Unidad deportiva Díaz Ordaz



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DESOM TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2016	\$ 2'200,000	\$ 2'200,000	\$ 1'320,000	65%	60%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Remodelación de unidad deportiva Días Ordaz.	<p>Población en general.</p> <p>Al proporcionar a la comunidad, espacios deportivos en condiciones óptimas de servicio, que incentiven las actividades deportivas y la convivencia familiar mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.</p>



Unidad deportiva infantil Rubén Acosta Zamora



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DESOM TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2016	\$ 9'000,000	\$ 8'899,914	\$ 2'699,914	48%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Unidad deportiva infantil Rubén Acosta Zamora (rehabilitación de cancha de pasto sintético).</p>	<p>140 alumnos. Al proporcionar nuevos espacios que amplían la capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio a la comunidad.</p>



Zona Cultural de Tecate



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DESOM TECATE	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORT. FINAN. DE INV. 2016	\$ 2'500,000	\$ 2'495,023	\$ 748,571	12%	30%
Status de la obra	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Construcción de puente peatonal.</p>		<p>5,000 Personas. Al ampliar la infraestructura, ofreciendo una vía rápida y segura para el traslado de la población.</p>				

