



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ENERO-MARZO 2017

U.A.B.C. Campus Ensenada



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	UABC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SEMARNAT	\$ 19'829,681	\$ 19'829,681	\$ 19'829,681	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					

Comentarios

En esta primer etapa de la construcción de un laboratorio para la reproducción de totoaba. Se incluyen trabajos de cimentación, estructura de acero, pisos, muros e instalaciones hidro-sanitarias.

Beneficiados

100 personas.

La intención del proyecto, es ampliar la producción de Totoaba Macdonaldi, de 100 mil a 750 mil ejemplares, especie que está en peligro de extinción y protegida bajo la NOM-059-2001 para garantizar liberaciones anuales en el Golfo de California.



U.A.B.C. Campus Ensenada



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	UABC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF 2016					
Status de la obra	EN PROCESO	\$ 4'000,000	\$ 4'000,000	\$ 2'917,897	85%	73%

Comentarios	Beneficiados
<p>En esta segunda etapa de la construcción de un laboratorio para la reproducción de totoaba, proyecto. Se incluyen trabajos de construcción de tanque de almacenamiento y cuarto de máquinas en un espacio aledaña a la obra principal.</p>	<p>100 personas.</p> <p>La intención del proyecto, es ampliar la producción de Totoaba Macdonaldi, de 100 mil a 750 mil ejemplares, especie que está en peligro de extinción y protegida bajo la NOM-059-2001 para garantizar liberaciones anuales en el Golfo de California.</p>



U.A.B.C. Campus Ensenada



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	UABC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAM SUPERIOR	\$ 5'775,000	\$ 5'775,000	\$ 4'525,134	86%	78%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios

Construcción de un edificio de estructura de concreto de 2 niveles, para 6 aulas, un aula didáctica, módulo de baños y un laboratorio de cómputo para la Facultad de Ciencias de la U.A.B.C. campus Ensenada.

Beneficiados

537 personas.

Para que los estudiantes y académicos de la Facultad de Ciencias cuenten con espacios dignos y de calidad, que permitan que la máxima casa de estudios se consolide como de las mejores del noroeste del país.



Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Popular 89



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FISE 2014/ FISE 2015	\$ 2'057,748	\$ 2'057,748	\$ 910,131	65%	44%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Los alcances de la obra la instalación de la red de alcantarillado sanitario son de 1, 500 ml de tubería de pvc de 8" de diametro. Se incluyen la construcción de 12 pozos de visita.</p>	<p>2,500 personas. Con la finalidad fortalecer la infraestructura social básica en las colonias marginales, y así para permitir el desarrollo integral de sus habitantes.</p>



Estancia Infantil San Quintín



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECIMIENTO FINAN	\$ 3'786,969	\$ 3'786,969	\$ 2'196,562	98%	58%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta etapa de la obra contempla trabajos adicionales para el funcionamiento de la obra, tales como: Instalación de equipo contra incendios, cuarto de bombas, instalaciones de gas, fosa séptica, instalaciones de media tensión y la fachada principal.</p>	<p>120 Niños Con la estancia infantil será de beneficio de las madres trabajadoras del Valle de San Quintín, este espacio contará con cocina, comedor, área psicológica, médica, de juegos, ludoteca, baños, área administrativa, recepción y estacionamiento.</p>



Nuevo Centro de Justicia Penal



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIF	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	NSJP 1ER ASIG					
Status de la obra	TERMINADA	\$ 139'170,915	\$ 139'170,915	\$ 139'170,915	100%	100%

Comentarios	Beneficiados
<p>La primer etapa de la obra contempla la construcción de 3 edificios de 3 niveles a base de estructura de acero, con una área aproximada a 3,620 m². Incluye: muros acabados, instalaciones eléctricas e hidro sanitarias, de voz y datos, escaleras interiores y exteriores, además de alumbrado público.</p>	<p>200,000 personas Para ofrecer a la ciudadanía seguridad y justicia se construye un conjunto de tres edificios que será el recinto donde se ubicarán las dependencias que operarán dicho sistema, que son la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.</p>



Pavimentación en la Colonia Ruiz Cortínez



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 4'656,537	\$ 4'656,537	\$ 4'656,537	100%	100%
Status de la obra	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra contempla la pavimentación de 6,300 m² de losas de concreto hidráulico, 1,500 ml de guarniciones y 3,000 m² de banquetas. Se incluye la instalación de tomas y descargas domiciliarias y renivelación de pozos de visita.</p>	<p>10,000 personas Para brindar a los residentes de la Colonia Ruiz Cortínez infraestructura que les permita mejorar su nivel de calidad de vida con vialidades seguras.</p>



Pavimentación en la Colonia Escritores



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECIMIENTO FINAN	\$ 4'347,753	\$ 4'347,753	\$ 1'727,197	41%	40%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>La obra contempla la pavimentación de la colonia Escritores de 7,500 m² de losas de concreto hidráulico, 2,000 ml de guarniciones. Se incluye la instalación de tomas y descargas domiciliarias y renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas.</p>	<p>10,000 personas Para brindar a los residentes de las calles José Vasconcelos, Jaime Sábines y Jesús Sansón Flores en la Colonia Escritores, la infraestructura que les permita mejorar su nivel de calidad de vida con vialidades seguras.</p>



San Antonio de las Minas



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	100%	100%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta primera etapa de la obra contempla la pavimentación de 2,230 ml con guarniciones y losas de concreto hidráulico, en la Calle Berilio que conecta la carreteera federal no. 3 Tecate-Ensenada, con la vialidad que une los poblados de El Porvenir y Francisco Zarco.</p>	<p>10,000 personas Esta inversión forma parte del Clúster que se formó por las actividades de vitivinicultura y la gastronomía de la Rutadel Vino, por lo que los visitantes y los habitantes de la zona contarán con infraestructura para su mejor movilización.</p>



Infraestructura en la Delegación de Maneadero



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	\$ 4'431,689	52%	46%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta primera etapa de la obra contempla la pavimentación de 10,230 m² con losas, 2,170 ml de guarniciones, y 3,260 m² de banquetas de concreto hidráulico, línea de agua potable, tomas y descargas domiciliarias y pozos de visita de drenaje.</p>	<p>10,000 personas</p> <p>Esta obra de infraestructura mejorará en nivel de vida de los habitantes de las calles Francisco I. Madero, Luis Echeverría, Manuel Bernardo Aguirre y José Isabel Elías Rodríguez en delegación de Maneadero parte alta.</p>



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	INIFE ENS	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 9'718,510	\$ 9'718,510	\$ 4'431,689	52%	46%
Status de la obra	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Esta obra contempla la rehabilitación de edificios de aulas, subestación eléctrica, canchas deportivas, explanadas, obra exterior, sustitución de cubierta y sistema de iluminación</p>	<p>1,540 estudiantes Esta obra de rehabilitación de la infraestructura educativa, se consolidará los espacios físicos necesarios, se modernizará y equipará para ofrecer la atención que se demanda al sistema educativo.</p>

