



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Reporte concentrado de captura de avance físico Normativa 'SEDESOE' Ejecutora 'CESPE'

EJECUTORA	NO. DE OBRA / NOMBRE	APROBADO	ADJUDICADO	EJERCIDO	AVANCE	TERMINADA	SIN CAPTURAR	7 DÍAS	15 DÍAS	30 DÍAS	+ 30 DÍAS
CESPE											
	10010049664 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 18 (PROII 2014)	\$7,273,200.00	\$5,664,202.41	\$1,699,260.72	12.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049665 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 19 (PROII 2014)	\$4,741,440.79	\$3,562,207.11	\$1,622,926.79	25.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049672 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 26 (PROII 2014)	\$4,433,955.13	\$3,547,708.56	\$1,833,661.30	62.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049667 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 21 (PROII 2014)	\$2,572,541.48	\$2,409,805.09	\$1,606,168.59	91.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049666 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 20 (PROII 2014)	\$4,467,806.07	\$4,040,886.03	\$1,907,138.29	30.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049668 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 22 (PROII 2014)	\$3,143,795.08	\$3,080,838.86	\$1,676,681.45	66.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049671 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 25 (PROII 2014)	\$3,063,635.43	\$3,063,635.43	\$1,774,741.17	52.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049669 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 23 (PROII 2014)	\$3,231,415.28	\$3,192,398.06	\$1,944,892.08	90.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						
	10010049670 - AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 4TA. Y 5TA. ETAPA DE 5 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN. PARTIDA 24 (PROII 2014)	\$3,120,407.44	\$2,949,050.41	\$1,775,858.48	90.00%	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					Motivo:						

RESUMEN DE CESPE

OBRAS: 9
TERMINADAS: 0
SIN CAPTURAR: 0
7 DÍAS: 9
15 DÍAS: 0
30 DÍAS: 0
MAS DE 30 DÍAS: 0