

Segundo Trimestre 2019 - Fondo Metropolitano 2018

Obra	Monto Transferido	Ejecutor	Procedimiento de contratación	Contratista	Número de contrato	Monto comprometido y/o contratado	Plazo de ejecución		Metas	Avance	
							Inicio	Término		Fís	Fin
10010059999 - Rehabilitación de la calzada De Los Presidentes, de avenida Pedro Moreno a la calzada Eje Central, Mexicali, B.C.	\$ 49,950,000.00	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE-INFR)	Licitación pública número: LO-902006998-E34-2018 Adjudicado el 18 de febrero de 2019	Constructora Cadena	C-FM-18-MXL-34 de fecha 21 de febrero de 2019	\$ 44,268,118.16	14 de marzo de 2019	10 de agosto de 2019	103,323.92 M2 (Rehab. Carpeta Asfáltica) 56 PZA (Inst. Señal. Vertical) 18,848.00 ML (Col. Señal. Horizontal) 12 PZA (Inst. de Semaforización vial)	62.17%	67.68%