

Gobierno del estado de Baja California
 Secretaría de Planeación y Finanzas
 Dirección de Inversión Pública



Tercer Trimestre 2019 - Fondo Metropolitano 2018

Obra	Monto Transferido	Ejecutor	Procedimiento de contratación	Contratista	Número de contrato	Monto comprometido y/o contratado	Monto ejercido y/o estimado	Diferencia (Economías) Por reintegrar	Plazo de ejecución Convenido		Metas	Avance	
									Inicio	Término		Fís	Fin
10010059999 - Rehabilitación de la calzada De Los Presidentes, de avenida Pedro Moreno a la calzada Eje Central, Mexicali, B.C.	\$ 49,950,000.00	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE-INFR)	Licitación pública número: LO-902006998-E34-2018 Adjudicado el 18 de febrero de 2019	Constructora Cadena	C-FM-18-MXL-34 De fecha 21 de febrero de 2019	\$ 44,268,118.16	\$ 40,433,037.42	\$ 3,835,080.74	14 de marzo de 2019	31 de agosto de 2019	103,323.92 M2 (Rehab. Carpeta Asfáltica) 56 PZA (Inst. Señal. Vertical) 18,848.00 ML (Col. Señal. Horizontal) 12 PZA (Inst. de Semaforización vial)	100%	91%