

ÁLBUM FOTOGRAFICO

CUARTO TRIMESTRE 2016

Pavimentación Calzada Manuel Gómez Morín



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015					
Status de la obra	TERMINADA	\$ 68'337,578	\$ 68'337,578	\$ 68'337,576	100 %	100 %

Comentarios	Beneficiados
<p>Reconstrucción de vialidad con carpeta asfáltica en un área de 80,294 m², 12,210 ml de guarniciones, 86,549 m² de banquetas, obra pluvial, alumbrado público, señalamiento vial y de nomenclatura.</p>	<p>45,000 Personas</p> <p>Al reconstruirse una de las vialidades principales de la ciudad y mantener en optimas condiciones la superficie de rodamiento, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>



Agencia Oriente de la PGJE Mexicali



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FASP					
Status de la obra	EN PROCESO	\$ 40'500,000	\$ 40'500,000	\$ 24'426,722	69 %	60 %
Comentarios				Beneficiados		
<p>Construcción de Edificio de unidades de investigación, , archivo, sala de juntas, y servicios generales para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en el Oriente de Mexicali, Baja California.</p>				<p>25,000 Personas Al dotar al oriente de la ciudad con instalaciones adecuadas para la procuración de justicia.</p>		



Construcción de Compuertas En Sistema Lagunar



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CEA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO 2015	\$ 9'817,758	\$ 9'817,758	\$ 9'632,465	100 %	98 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de Compuertas en el Sistema Lagunar, mediante el desvío del cause y la construcción de estructuras hidráulicas en la zona sur de Mexicali, Baja California.</p>	<p>350,000 Personas Al dotar al sistema lagunar de la zona sur de Mexicali con infraestructura hidráulica adecuada y suficiente para el desarrollo ecológico sustentable.</p>



Puente Peatonal Corredor Héctor Terán Terán



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO 2015	\$ 8'615,347	\$ 8'615,347	\$ 7'323,045	85 %	85 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de puente peatonal en corredor Héctor Terán Terán.</p>	<p>20,000 Personas</p> <p>Al construirse un puente peatonal en una de las vialidades principales de la ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>



Ampliación Acceso Carretero Mexicali- Tijuana




BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO 2015	\$ 7'683,787	\$ 7'683,787	\$ 7'683,787	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiarios
Ampliación de acceso carretero Mexicali-Tijuana, entre bulevar Lázaro Cárdenas y el bulevar Héctor Terán (Baja California).	20,000 Personas Al rehabilitar y ampliar una de las vialidades principales de la ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



15/53167



Cancha de usos múltiples Ejido Islas Agrarias "B"



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRON CRÉDITO 2016	\$ 860,369	\$ 860,369	\$ 869,369	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiarios				
Rehabilitación de cancha de basquetbol y construcción de cerco perimetral, Ej. Islas Agrarias B, al Oeste del valle de Mexicali, Baja California.		1000 Personas Al dotar al valle de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos.				



16/55089



Parque Público Valle de Puebla



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 2'196,541	\$ 2'196,541	\$ 1'054,340	48 %	48 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
Rehabilitación de Parque Público y construcción de Pórtico de acceso, en Fraccionamiento Valle de Puebla, al Oriente de Mexicali, Baja California.		1000 Personas Al dotar al Oriente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreación.				



Parque Público Santorales



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 1'916,941	\$ 1'914,362	\$ 1'033,755	54 %	54 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiarios
<p>Rehabilitación de cancha de basquetbol, construcción de gradas y andadores, así como cerco perimetral, en la Zona de Santorales, al Poniente de Mexicali, Baja California.</p>	<p>1,000 Personas Al dotar al Poniente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreativos.</p>



Parque Público Santo Niño



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 900,000	\$ 887,702	\$ 488,236	55 %	55 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Rehabilitación de Parque Público y Construcción de banqueta perimetral en Colonia Santo Niño, al Poniente de Mexicali, Baja California.	1,000 Personas Al dotar al Poniente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreativos.



Comedor en Primaria Francisco Sarabia, Col. Independencia



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 642,652	\$ 642,652	\$ 642,652	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Construcción de Comedor para Alumnos de la Escuela Primaria Francisco Sarabia de la Colonia Independencia, Mexicali, Baja California.</p>		<p>527 Personas Al dotar al Plantel Escolar de un espacio digno para el consumo de alimentos.</p>				



16/55543



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'823,529	\$ 20'951,863	\$ 17'809,084	85 %	85 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios				Beneficiados		
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.				15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.		



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 2



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'823,529	\$ 18'857,914	\$ 16'972,123	90 %	90 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 3



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'823,529	\$ 18'516,831	\$ 16'665,148	90 %	90 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios				Beneficiados		
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.				15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.		



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 4



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'823,529	\$ 19'417,450	\$ 16'504,833	85 %	85 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



Unidad médica de cirugía Ambulatoria de Mexicali



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 25'295,623	\$ 25,295,623	\$ 7'588,687	14 %	30 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiarios
<p>Construcción de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de Mexicali.</p>	<p>25,000 Personas</p> <p>Al Construir la unidad médica para procedimiento quirúrgicos de cirugía ambulatoria, para oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, urología, proctología y traumatología, se contará con un consultorio, 3 quirófanos, recuperación, encamados, endoscopia, séptico, almacén y oficina administrativa, para la atención de enfermedades.</p>



16/55392



Hospital de Especialidades de Mexicali



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO. SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 589'394,693	\$ 589'394,693	\$ 57'140,813	12 %	10 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiarios
<p>Construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali.</p>	<p>1,000,000 Personas</p> <p>Al Construir un Hospital de Especialidades, que consta de 135 camas, 8 quirófanos, oficinas de seguro popular, archivo clínico, informática, servicios ambulatorios, diálisis, terapia respiratoria, oficinas administrativas y directivas, auditorio, aulas, cuartos de vigilancia, almacenes, baños, vestidores, lavandería y estacionamiento para 520 vehículos, en 60,000 m², para la atención de enfermedades.</p>



16/55369



Casa de Cultura Los Algodones B.C.



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOP	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO DE CULTURA 2014	\$ 2'243,331	\$ 2'243,331	\$ 2'243,331	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Construcción de Casa de la Cultura en el Poblado Los Algodones Baja California.</p>		<p>10,000 Personas Al rehabilitar el edificio existente para convertirlo en casa de la cultura, en beneficio de habitantes del poblado.</p>				



14/49405



Red de Alcantarillado Sanitario Colonia Nuevo Milenio



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CAN-APARURAL	\$ 4'318,547	\$ 4'318,547	\$ 3'670,765	85 %	85 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de la red de alcantarillado sanitario y cárcamo para la Colonia Nuevo Milenio.</p>	<p>2,675 Personas</p> <p>Al construir una red de 3,400 metros lineales de tubería de 8" y un cárcamo, en la Colonia Nuevo Milenio, al oriente de la Ciudad de Mexicali, Baja California, dotando del servicio de alcantarillado sanitario a los habitantes de la zona.</p>



16/54863



Reconstrucción Puente Vehicular Ejido Islas Agrarias "B"



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF 2016	\$ 3'151,740	\$ 3'151,740	\$ 1'544,353	49 %	49 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiarios				
Reconstrucción del puente vehicular en el acceso norte al Ejido Islas Agrarias grupo B.		1,000 Personas Al rehabilitar el pavimento y reconstruir el puente del acceso norte al Ejido Islas Agrarias grupo B, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.				



16/55620



Pavimento económico Ejido Islas Agrarias "A"



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 2'886,686	\$ 2'886,686	\$ 1'385,609	48 %	48 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Construcción de pavimento económico en Ejido Islas Agrarias "A", en el Valle de Mexicali.</p>		<p>1,000 Personas Al pavimentar 9,051 m² con concreto asfáltico, en las vialidades principales, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>				



Reconstrucción Calle Primera Colonia González Ortega Tramo 1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 3'482,107	\$ 3'481,839	\$ 2'647,489	100 %	76 %
Período de Ejecución	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
Reconstrucción de pavimento de calle primera, de Av. Río Santa Cruz a Av. Río Aguanaval, de la Colonia González Ortega, en Mexicali, Baja California.		1,000 Personas Al rehabilitar y 5,980 m ² de pavimento asfáltico, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.				



Reconstrucción Calle Primera Colonia González Ortega Tramo 1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 3'816,044	\$ 3'714,694	\$ 1'114,408	26 %	30 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiarios				
Reconstrucción de pavimento de calle primera, de Av. Río Támesis a Av. Río Verde, de la Colonia González Ortega, en Mexicali, Baja California.		1,000 Personas Al rehabilitar y 5,980 m ² de pavimento asfáltico, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.				



Rehabilitación de Pavimento Av. San Pedro Mezquital



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 5'823,054	\$ 5'823,054	\$ 5'815,713	100 %	76 %
Período de Ejecución	TERMINADA					
Comentarios		Beneficiados				
<p>Reconstrucción de pavimento de Av. San Pedro Mezquital, de Calle Río Verde a Calle Río Champotón, en Mexicali, Baja California.</p>		<p>1,000 Personas Al rehabilitar y 15,708 m² de pavimento asfáltico, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>				



Sobre carpeta en Carretera Ej. Benito Juárez – Ej. Lázaro Cárdenas



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF 2016	\$ 3'148,933	\$ 3'148,933	\$ 3'148,933	100 %	100 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					
Comentarios		Beneficiados				
Sobre carpeta en Carretera Estatal no. 84, Ejido Benito Juárez a Ej. Lázaro Cárdenas, en el Valle de Mexicali.		1,000 Personas Al rehabilitar 2 kilómetros de pavimento de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.				



16/55626

