



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ENERO-MARZO 2017

Agencia Oriente de la PGJE Mexicali



Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FASP					
Status de la obra	EN PROCESO	\$ 40'500,000	\$ 40'500,000	\$ 27'857,953	86%	69 %

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de Edificio de unidades de investigación, , archivo, sala de juntas, y servicios generales para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en el Oriente de Mexicali, Baja California.</p>	<p>25,000 Personas Al dotar al oriente de la ciudad con instalaciones adecuadas para la procuración de justicia.</p>



Construcción de Compuertas En Sistema Lagunar



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CEA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO 2016	\$ 8'502,907	\$ 8'502,907	\$ 5'692,633	55 %	67 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de Compuertas en el Sistema Lagunar, mediante el desvío del cause y la construcción de estructuras hidráulicas en la zona sur de Mexicali, Baja California.</p>	<p>350,000 Personas</p> <p>Al dotar al sistema lagunar de la zona sur de Mexicali con infraestructura hidráulica adecuada y suficiente para el desarrollo ecológico sustentable.</p>



Puente Peatonal Corredor Héctor Terán Terán



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO METROPOLITANO 2015	\$ 8'615,347	\$ 8'615,345	\$ 8'615,345	98 %	100 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de puente peatonal en corredor Héctor Terán Terán.</p>	<p>20,000 Personas</p> <p>Al construirse un puente peatonal en una de las vialidades principales de la ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>



Parque Público Valle de Puebla



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 2'196,541	\$ 2'196,541	\$ 2'196,541	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Rehabilitación de Parque Público y Construcción de Pórtico de acceso, en Fraccionamiento Valle de Puebla, al Oriente de Mexicali, Baja California.</p>	<p>1000 Personas</p> <p>Al dotar al Oriente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreación.</p>



Parque Público Santorales



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 1'916,941	\$ 1'914,362	\$ 1'941,362	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Rehabilitación de cancha de basquetbol, construcción de gradas y andadores, así como cerco perimetral, en la Zona de Santorales, al Poniente de Mexicali, Baja California.</p>	<p>1,000 Personas</p> <p>Al dotar al Poniente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreativos.</p>



Parque Público Santo Niño



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SEDESOE MEXICALI	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PRONAPRED 2016	\$ 900,000	\$ 887,702	\$ 887,702	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Rehabilitación de Parque Público y Construcción de banqueta perimetral en Colonia Santo Niño, al Poniente de Mexicali, Baja California.</p>	<p>1,000 Personas Al dotar al Poniente de Mexicali con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de programas deportivos y recreativos.</p>



16/55378



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'744,149	\$ 20'951,864	\$ 20'951,864	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



16/55016



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 2



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'744,149	\$ 18'857,914	\$ 18'857,914	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



16/55016



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 3



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'744,149	\$ 18'516,831	\$ 18'516,831	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



16/55016



Reconstrucción Carretera Tecolotes – Paredones Tramo 4



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	SCT 2016	\$ 77'823,529	\$ 19'417,450	\$ 19'417,450	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretero Tecolotes-Paredones.	15,542 Personas Al rehabilitar y ampliar 2.5 km de una de las vialidades principales del valle norte de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



Unidad médica de cirugía Ambulatoria de Mexicali



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO, SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 25'295,623	\$ 25,295,623	\$ 10'086,562	24 %	40 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de la UNEME de Cirugía Ambulatoria de Mexicali.</p>	<p>25,000 Personas</p> <p>Al Construir la unidad médica para procedimiento quirúrgicos de cirugía ambulatoria, para oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, urología, proctología y traumatología, se contará con un consultorio, 3 quirófanos, recuperación, encamados, endoscopia, séptico, almacén y oficina administrativa, para la atención de enfermedades.</p>



16/55392



Hospital de Especialidades de Mexicali



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FONDO, SIST. DE PROT. SOC. EN SALUD	\$ 589'394,693	\$ 472'070,544	\$ 70'874,544	17 %	15 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali.</p>	<p>1,000,000 Personas</p> <p>Al Construir un Hospital de Especialidades, que consta de 135 camas, 8 quirófanos, oficinas de seguro popular, archivo clínico, informática, servicios ambulatorios, diálisis, terapia respiratoria, oficinas administrativas y directivas, auditorio, aulas, cuartos de vigilancia, almacenes, baños, vestidores, lavandería y estacionamiento para 520 vehículos, en 60,000 m², para la atención de enfermedades.</p>



Red de Alcantarillado Sanitario Colonia Nuevo Milenio



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CESPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CAN-APARURAL	\$ 4'318,547	\$ 4'318,547	\$ 3'957,752	100 %	91 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de la red de alcantarillado sanitario y cárcamo para la Colonia Nuevo Milenio.</p>	<p>2,675 Personas</p> <p>Al construir una red de 3,400 metros lineales de tubería de 8" y un cárcamo, en la Colonia Nuevo Milenio, al oriente de la Ciudad de Mexicali, Baja California, dotando del servicio de alcantarillado sanitario a los habitantes de la zona.</p>



Reconstrucción Puente Vehicular Ejido Islas Agrarias "B"



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF 2016	\$ 3'149,998	\$ 3'149,998	\$ 3'149,998	100%	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del puente vehicular en el acceso norte al Ejido Islas Agrarias grupo B.	1,000 Personas Al rehabilitar el pavimento y reconstruir el puente del acceso norte al Ejido Islas Agrarias grupo B, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



Pavimento económico Ejido Islas Agrarias "A"



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 2'886,686	\$ 2'886,686	\$ 2'729,902	100 %	95 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de pavimento económico en Ejido Islas Agrarias "A", en el Valle de Mexicali.</p>	<p>1,000 Personas</p> <p>Al pavimentar 9,051 m² con concreto asfáltico, en una de las vialidades principales del ejido, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>



Reconstrucción Calle Primera Colonia González Ortega Tramo 1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FORTALECE 2016	\$ 3'816,044	\$ 3'816,020	\$ 3'816,020	100 %	100 %
Período de Ejecución	TERMINADA					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción de pavimento de calle primera, de Av. Río Támesis a Av. Río Verde, de la Colonia González Ortega, en Mexicali, Baja California.	1,000 Personas Al rehabilitar 5,980 m ² de pavimento asfáltico, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



16/55498



Centro de Aclimatación de Larva de Camarón



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FIES 2016	\$ 2'948,276	\$ 2'948,276	\$ 1'265,161	45 %	43 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de un centro de aclimatación e innovación tecnológica para larva de camarón, que permitirá contar con la infraestructura necesaria para la asesoría técnica en el proceso de sus cultivos, así como un punto de control que facilite los análisis de calidad sanitaria de las larvas.</p>	<p>600 Personas</p> <p>Al dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el crecimiento de las áreas concesionadas</p>



Rehabilitación de Av. Álvaro Obregón



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	DOPM	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	METROPOLITANO 2015	\$ 9'817,759	\$ 9'798,584	\$ 9'798,584	99 %	100 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Rehabilitación de pavimento, señalamiento, andadores, luminarias y señalamiento horizontal y vertical de Av. Álvaro Obregón. Mexicali.</p>	<p>1,000 Personas</p> <p>Al pavimentar 10,293 m² con concreto asfáltico, en una de las vialidades principales del Centro de la Ciudad, logrando mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la zona.</p>



Pavimentación Integral Ex-Ejido Coahuila



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PR 2016	\$ 15'638,910	\$ 7'999,938	\$ 1'976,130	34 %	30 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción de pavimento en el Ex-Ejido Coahuila, Mexicali baja california</p>	<p>1,000 Personas</p> <p>Al pavimentar 11,670 m² con concreto asfáltico, en una de las vialidades principales del Ex-Ejido, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.</p>



Rehabilitación de Pavimento Fraccionamiento Valle Dorado



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	JUEBC	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	PDR 2016	\$ 13'448,903	\$ 6'270,493	\$ 1'740,159	54 %	30 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Rehabilitación de pavimento y señalamiento en el fraccionamiento Valle dorado, Mexicali, Baja California.	1,000 Personas Al pavimentar 11,575 m ² con concreto asfáltico, en las vialidades principales del Fraccionamiento, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona.



Construcción de Obra Civil en Planta de Bombeo de Aguas Residuales No.1



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	CEA	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	CAN APAUR 2016	\$ 17'514,787	\$ 17'397,612	\$ 17'397,612	99 %	100 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiarios
<p>Construcción de obra civil en planta de bombeo de aguas residuales así como instalaciones de piezas especiales.</p>	<p>225,000 Personas</p> <p>Al rehabilitar el cárcamo de bombeo, con la reposición de piezas especiales, válvulas, bombas, manómetros, compuertas, tuberías, cerco, así como la carpeta asfáltica, se mejora el proceso de tratamiento de aguas residuales, para beneficio de la población en general.</p>



Centro de Capacitación, Investigación, e Innovación Agropecuaria y Alimentaria



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FIES 2016	\$ 14'369,612	\$ 14'369,612	\$ 4'310,883	12 %	30 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
<p>Construcción del Centro de Capacitación, Investigación, e Innovación Agropecuaria y Alimentaria.</p>	<p>600 Personas</p> <p>Al dotar de infraestructura necesaria para brindar capacitación para el desarrollo empresarial de los productores agropecuarios de la entidad, impulsando los procesos de innovación y adopción tecnología, facilitando su inserción en los mercados de auto valor.</p>



Rehabilitación de Carretera Estatal No. 63 Ej. Guadalajara – Carretera Federal No. 2



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales		Flujo de Inversión			Avance de Inversión	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION	Aprobado	Contratado	Ejercido	Físico	Financiero
Modalidad	FAFEF 2016	\$ 4'439,558	\$ 4'439,558	\$ 2'092,018	86 %	47 %
Período de Ejecución	EN PROCESO					

Comentarios	Beneficiados
Reconstrucción del Tramo carretera estatal No. 63, entre carretera federal No. 2 y entronque con Ej. Guadalajara, Mexicali, Baja California.	1,000 Personas Al rehabilitar 23,000 m ² de pavimento de concreto asfáltico, en una de las principales vías de comunicación del oriente del Valle de Mexicali, logrando mayor seguridad y comodidad para los habitantes de la zona



16/55631

