

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
BCH1414040445820	Mejoramiento de 31 Viviendas, Cuarto Dormitorio Con Aislamiento En Muros. En Localidades Del Sector X, En San Felipe S.C.	FAIS-2039	Baja California	Mexicali	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Asistencia Social	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,105,485	\$4,105,485	\$4,105,485	\$1,206,967	\$1,206,967	\$1,206,967	\$1,206,967	29.40	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCH15150100479008	Proyeccion Ramo 33 Tijuana 2014	1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$96,269,872	\$96,269,872	\$29,787,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: RECURSO NO EJERCIDO POR NO CONTAR CON LISTADO DE OBRAS AFIRMADO POR CONDOMINIO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCH15150100482357	10010051161-2015-1-12015-Asf-08 Proyecto Integral Acueducto Tijuana - La Misión - Ensenada (F1490 Inverso), Con Capacidad De Conduccion Hasta 3000 Litros Por Segundo.	10010051161	Baja California	Ensenada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINDE ENS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,473,433	\$38,473,433	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	50,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCH15150100489630	Obra Genérica	ods-15-0001	Baja California	Tecate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,824,894	\$7,824,894	\$0	\$7,824,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Baja California
PERIODO: Primer Trimestre 2015

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios				Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa					Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SHCP	
Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (15015-15-1)	00	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	36410540	36410540	10977489	163847.43	163847.43	154144.67	154144.67	0			
Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (15015-15-1)			2 - GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	12000000	12000000	54000	54000	54000	44644.67	44644.67	0		
Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (15015-15-1)			2 - GASTO DE INVERSION	614 - CEPCIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ORDEÑAMIENTO	24410540	24410540	10923489	10947.43	10947.43	109500	109500	0		
Baja California	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	00	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26528320	26528320	79584996	79584996	79584996	79584996	79584996	79584996	0		
Baja California	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			2 - GASTO DE INVERSION	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	26528320	26528320	79584996	79584996	79584996	79584996	79584996	0		
Baja California	Playas de Rosarito	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	R. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C	0011	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8034659	8034659	2410398	0	0	0	0	0	N/A		
Baja California	Playas de Rosarito	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 3	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	R. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C			2 - GASTO DE INVERSION	622 - REEFICACION NO HABITACIONAL	8034659	8034659	2410398	0	0	0	0	0	N/A	EN PROCESO DE APROBACION LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FIN 2015, CUANDO SE APRUEBEN SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.